

УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель директора-  
 главный диспетчер  
 Филиала АО "СО ЭЭС"  
 \_\_\_\_\_ А.Н. Зорин  
 22 03 2019 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК**  
**вывода в ремонт ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "СО ЭЭС" Астраханское РДУ**  
**на апрель 2019 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в графике срок ремонта <sup>1</sup>			Планируемый в месячный графике срок ремонта			Согласованный срок ремонта <sup>2</sup>			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечание: причина отключения или перенос сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание		
<b>Филиал АО "СО ЭЭС" Ростовское РДУ</b>											
ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	2	15 апр	16 апр	2	22	23	2	22	23	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, ОР-110 Лиман, ШР-1 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП. АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	5	15 апр	19 апр	5	22	26	5	22	26	КР: замена изоляторов, выправка опор, регулировка провода	
ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	1	29	29	1	29	29	1	29	29	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 ВЛ 139, ТТ-110 ВЛ 139, МВ-110 ВЛ 139. АГ-2.	
ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	1	9	9	1	9	9	1	9	9	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, РРП-110 Лиман. АГ-2ч.	
МВ-110 ВЛ 139	1	29	29	1	29	29	1	29	29	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 ВЛ 139, ТТ-110 ВЛ 139, МВ-110 ВЛ 139. АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, РРП 110 Улан-Холл. АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	2	17 апр	18 апр	2	24	25	2	24	25	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, ШР-2 110 Т-2. АГ-2ч.	
ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	2	18	19	2	25	26	2	25	26	Для безопасности работ на ВЛ 110 Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) двухцепная. АГ-2ч.	
<b>Филиал ПАО "ФСК ЭЭС"-Волго-Донское ПМЭС</b>											
<b>ВЛ 220 кВ</b>											
ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	-	-	-	10	1	10	10	1	10	«Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Кировская» 1. Демонтаж старого участка ВЛ опоры № 21/1 - старая ПС Кировская 2. Замена опоры № 102 3. Замена траверсы опоры № 174 АГ= Время заявки.	С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Солонники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320). Поочередно с ремонтом на СШ 220 ПС 220 кВ Трубная.
ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	9	1	9	9	1	9	9	1	9	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена опор. 3. Монтаж двухцепных гирлянд изоляторов. АГ=08:00.	
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2	7	1	7	8	1	8	8	1	8	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена опор. АГ=06:00.	
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2	7	1	7	8	1	8	8	1	8	Текущий ремонт ЛР-220 Южная-2, ОР-220 Южная-2, ВЧ заградитель фаза С АГ= 04:00ч	ПС 220 кВ Черный Яр
ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235-Рассвет	11	29	09.май	10	29	08.май	10	29	08.май	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов 3. Установка балластов на грозотрос. АГ=02:00.	
ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет	11	29	09.май	10	29	08.май	10	29	08.май	1. ТО МП автоматики в объеме "ТехК" 2. ТО вторичных цепей в объеме "В" АГ=04:00.	ПС 220 кВ Рассвет
ВЛ 220 кВ Тяговая-1-Рассвет	11	18.апр	28.апр	11	18	28	11	18	28	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации 3. Установка балластов на грозотрос. АГ=02:00.	
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ВЛ № 756)	12	15	26	12	15	26	12	15	26	Установка птицезащитных устройств. АГ=02:00	
ВЛ 110 кВ Владимирова – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	3	6	8	3	6	8	3	15	17	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740, ОР 110 ВЛ 740, КС 110 ВЛ 740 (ф В) АГ=2:00.	ПС 220 кВ Владимирова
ВЛ 110 кВ Владимирова – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	3	6	8	3	6	8	3	15	17	1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-740 2. Исключение диода в схеме РПВ-58 (Расп 524 от 06.10.16) АГ=2:00.	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак

ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703)	-	-	-	3	22	24	-	-	-	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 703, ОР 110 ВЛ 703, КС-110 кВ ВЛ 703 (ф. А, В, С) АГ=2.00.	Отказано в связи с ремонтами ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) на ПС 110 кВ Советская, 1 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная, АТ-3 и АТ-4 на ПС 220 кВ Владимировка. Включить в график ремонтов на май.
ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704)	-	-	-	3	24	26	3	6	8	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 704, ОР 110 ВЛ 704, КС-110 кВ ВЛ 704 (ф. А, В, С) АГ=2.00.	Поочередно с ремонтами на АТ-3 ПС 220 кВ Владимировка.
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суондук ( ВЛ № 757)	12	9	20	3	15	17	3	15	17	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-757, ОР-110 ВЛ-757 АГ=2.00.	
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ВЛ № 756)	12	15	26	12	15	26	12	15	26	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-756, ОР-110 ВЛ-756 АГ=2.00.	
<b>ПС 500 кВ</b>											
<b>ПС 500 кВ Трубная</b>											
1 СШ 220	3	15	17	3	10	12	3	10	12	Снятие гнезд с порталов, замена дефектных изоляторов, установка противогнездовых ограждений АГ=2.00.	С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297). Поочередно с ремонтом на ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская.
2 СШ 220	3	10	12	3	15	17	3	15	17	Снятие гнезд с порталов, замена дефектных изоляторов, установка противогнездовых ограждений АГ=2.00.	
ОСШ 220	3	23	25	3	23	25	7	1	7	Текущий ремонт ОР 220-АТ-4 АГ=2.00.	
ОВВ220	-	-	-	7	1	7	7	1	7	ТО РЗА. АГ-1ч.	
АТ-1	-	-	-	10	17	26	10	17	26	Монтаж цепей вторичной коммутации, наладка, проверка взаимодействия защит АТ-1 с ШУВ В500-31. АГ-ВЗ.	
<b>ПС 500 кВ Южная</b>											
ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	9	1	9	9	1	9	9	1	9	1. Текущий ремонт и профиспытания КС 220 Кировская (ф.В,С), ВЧЗ 220 Кировская (ф.В,С), ЛР 220 ВЛ Кировская, ОР 220 ВЛ Кировская 2. ТО РЗА. АГ= 02-00	С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Солонники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320).
ЭВ 220 ВЛ Кировская	9	1	9	9	1	9	9	1	9	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2. ТО РЗА. АГ= 02-00	
ОСШ 220	3	1	3	3	2	4	3	2	4	1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская, ОР 220 ВЛ Черный Яр №2 АГ= 02-00	
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2	7	1	7	8	1	8	8	1	8	1. Текущий ремонт и профиспытания КС 220 Черный Яр №2 (ф.А,В,С), ВЧЗ 220 Черный Яр №2 (ф.А,В,С), ЛР 220 ВЛ Черный Яр №2, ОР 220 ВЛ Черный Яр №2 2. ТО РЗА. АГ= 02-00	
ВВ-220 ВЛ Черный Яр №2	7	1	7	8	1	8	8	1	8	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ 220 Черный Яр №2, ВВ-220 ВЛ Черный Яр №2 2. ТО РЗА. АГ= 02-00	
<b>ПС 500 кВ Астрахань</b>											
Ремонты не планируются.											
<b>ПС 220 кВ</b>											
<b>ПС 220 кВ Баррикадная</b>											
МВ 110 Т-2	12	15	26	12	15	26	12	15	26	Средний ремонт МВ 110 Т-2 АГ=ВЗ	
<b>ПС 220 кВ Владимировка</b>											
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	3	6	8	3	6	8	3	15	17	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740, ОР 110 ВЛ 740, КС 110 ВЛ 740 (ф.В) АГ=2.00.	
ОСШ 110	3	6	8	3	6	8	3	15	17	Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 740 АГ=2.00.	
МВ 110 ВЛ 740	3	6	8	3	6	8	3	15	17	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740 АГ=2.00.	
АТ-4	12	18	29	12	18	29	12	19	30	1. Текущий ремонт АТ-4, ОР 110 АТ-4 2. ТО автоматики РПН в объеме "В" 3. Опробование автоматики от потери охлаждения АГ=02.00.	С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297).
ОСШ 110	3	18	20	3	18	20	3	19	21	Текущий ремонт ОР 110 АТ-4 АГ=02.00.	
ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703)	-	-	-	3	22	24	-	-	-	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 703, ОР 110 ВЛ 703, КС-110 кВ ВЛ 703 (ф. А, В, С) АГ=2.00.	Отказано в связи с ремонтами ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) на ПС 110 кВ Советская, 1 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Трубная, АТ-3 и АТ-4 на ПС 220 кВ Владимировка. Включить в график ремонтов на май.
ОСШ 110	-	-	-	3	22	24	-	-	-	Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 703, АГ=2.00.	
МВ 110 ВЛ 703	-	-	-	3	22	24	-	-	-	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 703 АГ=02.00	
ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704)	-	-	-	3	24	26	3	6	8	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 704, ОР 110 ВЛ 704, КС-110 кВ ВЛ 704 (ф. А, В, С) АГ=2.00.	Поочередно с ремонтами на АТ-3 ПС 220 кВ Владимировка.
МВ 110 ВЛ 704	-	-	-	3	24	26	3	6	8	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 704, АГ=02.00	
ОСШ 110	-	-	-	3	24	26	3	6	8	Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 704, АГ=2.00.	

АТ-3	12	30	30	12	1	12	11	8	17	1. Текущий ремонт АТ-3, ОР 110 АТ-3 2. Опробование автоматики от потери охлаждения АГ=02:00.	С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297).
МВ 110 АТ-3	12	30	30	12	1	12	11	8	17	Текущий ремонт МВ 110 АТ-3 АГ=02:00.	
ОСШ 110	12	30	30	12	1	12	11	8	17	Текущий ремонт ОР 110 АТ-3 АГ=02:00.	
<b>ПС 220 кВ Газовая</b>											
Ремонты не планируются.											
<b>ПС 220 кВ Лиман</b>											
МВ 110 Т-1	15	1	15	15	1	15	15	1	15	1. Текущий ремонт Т-1, МВ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ОР-110 Т-1 2. ТО основные и резервные защиты, автоматика, охлаждение Т-1 в объеме "К", автоматика РПН в объеме "В" АГ= 04:00ч.	
ОСШ 110	7	1	7	9	11	19	9	11	19	Текущий ремонт ОР-110 ОМВ, ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2 АГ= 04:00ч.	
ОМВ 110	7	1	7	5	15	19	5	15	19	1. Текущий ремонт ОР-110 ОМВ 2. ТО МП защит и автоматики в объеме "ТехК", вторичных цепей в объеме "К" АГ= 04:00ч.	
МВ 110 Т-2	-	-	-	14	16	29	14	16	29	1. Текущий ремонт Т-2, ТТ-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ОР-110 Т-2 2. Автоматика РПН в объеме "В" АГ= 04:00ч.	
<b>ПС 220 кВ Нефтепровод</b>											
В-110 ВЛ НПС	5	22	26	5	22	26	5	22	26	1. ТО МП резервных защит, автоматики в объеме "ТехК" 2. ТО вторичных цепей в объеме "К" АГ=04:00	
<b>ПС 220 кВ Рассвет</b>											
АТ-2	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	1. Текущий ремонт АТ-2 2. Текущий ремонт ТР-10 АТ-2, ШР-10 АТ-2, Шинных опор 220 кВ, РВ 220 АТ 2, РВ 110 АТ 2, ОПН-10 АТ-2, ТР 110 АТ-2, ОР 110 АТ-2, РБ 10 АТ-2. 3. ТО автоматики РПН в объеме "В" 4. Опробование автоматики от потери охлаждения АГ=08:00	С 29.04 МВ 220 ВЛ Тяговая-1 ч/л ОВ.
МВ 110 АТ-2	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	Текущий ремонт МВ 110 АТ-2, ТТ МВ 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2 АГ=08:00	
2С. 220 кВ	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	Текущий ремонт ШР 220 присоединений 2С. 220 кВ АГ=04:00	
ТН-2-220	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	Текущий ремонт ТН-2-220, ОПН-220 ТН-2 АГ=01:00	
МВ 220 Тяговая-1	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	1. Текущий ремонт ШР-220 ВЛ Тяговая-1 2. ТО резервных защит, автоматики и вторичных цепей в объеме "В" 3. ТО ВЧЗ-220 кВ Л Тяговая-1 в объеме "В" АГ=04:00	
ОМВ 220	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	1. Текущий ремонт ШР-2-220 ОМВ 2. ТО защит, автоматики и вторичных цепей в объеме "К" АГ=04:00	
СМВ 220	62	18	30	33	18	20.05	33	18	20.05	Текущий ремонт ТТ 220 СМВ, ШР-2-220 СМВ, Шинных опор 220. АГ=04:00	
ОСШ 110 кВ	4	18	21	4	18	21	4	18	21	Текущий ремонт ОР 110 АТ-2 АГ=04:00	
ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет	11	29	30	10	29	08.май	10	29	08.май	1. ТО МП автоматики в объеме "ТехК" 2. ТО вторичных цепей в объеме "В" АГ=04:00	
В 220 кВ ПГУ	-	-	-	10	29	08.май	10	29	08.май	1. ТО МП автоматики в объеме "ТехК" 2. ТО вторичных цепей в объеме "В" АГ=04:00.	
<b>ПС 220 кВ Харабали</b>											
ОСШ 110	15	1	15	16	1	16	16	1	16	Текущий ремонт ОР-110 Т1, ОР-110 Т2, ОР-110 ОМВ АГ=04:00 ч	
В 110 Т 1	2	2	3	3	1	3	3	1	3	Текущий ремонт ТР-110 Т 1 АГ=04:00 ч	
ОМВ 110	5	5	9	6	4	9	6	4	9	Текущий ремонт ОМВ 110, ОР-110 ОМВ АГ=04:00 ч	
МВ 110 Т 2	4	12	15	7	10	16	7	10	16	1. Текущий ремонт ТР-110 Т 2, ОР-110 Т 2 2. Замена изоляции ОР-110 Т 2 АГ=04:00 ч	
<b>ПС 220 кВ Черный Яр</b>											
1 СШ 220кВ	26	1	9	26	18.03	9	26	18.03	9	Текущий ремонт ШР-1-220 всех присоединений АГ= 04:00ч	С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Солонники – Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320).
ТН-1-220	26	1	9	26	18.03	9	26	18.03	9	1. Текущий ремонт ТН-1-220, ОПН-220 ТН-1 2. Текущий ремонт ШР ТН-1-220 3. ТО вторичных цепей в объеме "В" АГ= 04:00ч	
ШСВВ 220	26	1	9	26	18.03	9	26	18.03	9	1. Средний ремонт ШСВВ 220 2. Текущий ремонт ТТ 220 ШСВВ, ШР-1-220 ШСВВ АГ= 5 суток	

ОВ 220	3	8	9	5	8	12	5	8	12	1. Текущий ремонт ШР-1-220 ОВ 2. ТО защит, автоматики и вторичных цепей в объеме "К" АГ= 04:00ч	
МВ 220 АТ-2	3	1	3	3	1	3	3	1	3	Текущий ремонт ШР-1-220 АТ-2 АГ=04:00ч	ОВ
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2	7	1	7	8	1	8	8	1	8	Текущий ремонт ЛР-220 Южная-2, ОР-220 Южная-2, ВЧ заградитель фаза С АГ= 04:00ч	
ОСШ 220	3	4	6	3	4	6	3	4	6	Текущий ремонт ОР-220 Южная-2 АГ= 04:00ч	
МВ 220 Южная-2	7	1	7	8	1	8	8	1	8	Текущий ремонт МВ 220 Южная-2, ЛР-220 Южная-2, ШР-1 220 Южная-2 АГ= 04:00ч	Поочередно
ВВ 220 Южная-1	3	8	9	2	8	9	2	8	9	Текущий ремонт ШР-1-220 Южная-1 АГ=04:00ч	
ВВ 110 781	12	15	26	16	15	30	16	15	30	1. Средний ремонт ВВ 110 781 2. Текущий ремонт ТТ 110 781 АГ= ВЗ	С 20.04.19 ВЛ ч/з ОВ.
<b>ПС 110 кВ</b>											
<b>ПС 220 кВ Бузанская</b>											
МВ 110 Т-2	12	1	12	12	1	12	12	1	12	Текущий ремонт МВ 110 Т-2, ТР 110 Т-2, ТТ МВ-110 Т-2. АГ=03:00ч	
ОСШ 110	2	4	5	2	4	5	2	4	5	Текущий ремонт ОР 110 Т-2. АГ=03:00ч	
МВ 110 Т-1	12	15	26	12	15	26	12	15	26	1. Средний ремонт МВ 110 Т-1 2. Текущий ремонт ТР 110 Т-1, ТТ МВ-110 Т-1. АГ=ВЗ	
ОСШ 110	2	18	19	2	18	19	2	18	19	Текущий ремонт ОР 110 Т-1. АГ=03:00ч	
<b>ПС 220 кВ Верхний Баскунчак</b>											
ОСШ 110 кВ	12	1	12	17	1	17	17	1	17	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-757, ОР-110 Т-1, ТН ОСШ 110, ОР-1-ОМВ-110 АГ=2:00	
МВ-110 Т-1	12	1	12	12	1	12	12	1	12	Текущий ремонт Т-1 АГ=2:00	
ОМВ-110	12	1	12	12	1	12	12	1	12	Текущий ремонт ОР-1-ОМВ-110 АГ=02:00	
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	3	6	8	3	6	8	3	15	17	1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-740 2. Исключения диода в схеме РПВ-58 (Расп 524 от 06.10.16) АГ=2:00	
ОМВ-110	3	6	8	3	6	8	3	15	17	1. Текущий ремонт ОМВ-110, ОР-2-ОМВ- 110 2. Исключения диода в схеме РПВ-58 (Расп 524 от 06.10.16) АГ=2:00	
ОСШ 110	3	6	8	3	6	8	3	15	17	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-740, ОР-2-ОМВ- 110 АГ=2:00	
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суондук ( ВЛ № 757)	12	9	20	3	15	17	3	15	17	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-757, ОР-110 ВЛ-757 АГ=2:00	
В-110 ВЛ 757	12	9	20	3	15	17	3	15	17	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-757 АГ=2:00	
МВ-110 ВЛ 756	12	15	26	12	15	26	12	15	26	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-756 АГ=2:00	По согласованию с потребителем.
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ВЛ № 756)	12	15	26	12	15	26	12	15	26	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-756, ОР-110 ВЛ-756 АГ=2:00	
ОСШ 110 кВ	3	15	17	3	15	17	3	15	17	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-756 АГ=02:00	
<b>Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»</b>											
<b>ВЛ 35-110кВ</b>											
ВЛ 110 кВ Пироговка – Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС	11	25.мар	04.апр	17	19.мар	04.апр	17	19.мар	04.апр	Капитальный ремонт ВЛ, а/г = 6 ч.	
<b>ПС 110 кВ Аксарайская</b>											
СВ-110	-	-	-	1	18.апр	18.апр	1	17	17	Текущий ремонт СР-2-110 СВ а/г=1ч	
СВ-110	-	-	-	1	17.апр	17.апр	1	12	12	Текущий ремонт СВ-110 СВ а/г=1 ч	
2С-110кВ	-	-	-	1	18.апр	18.апр	1	17	17	Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110 а/г=1ч	
2С-110кВ	-	-	-	1	18.апр	18.апр	1	17	17	Текущий ремонт СР-2-110 СВ а/г=1ч	
2С-110кВ	1	09.апр	09.апр	1	23.апр	23.апр	1	16	16	Текущий ремонт ТР-110 Т-2	
1С-110 кВ	1	8	8	1	22.апр	22.апр	1	15	15	Текущий ремонт ТР-110 Т-1	
ТН-2-110	-	-	-	1	18.апр	18.апр	1	17	17	Текущий ремонт ТН-2-110, текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110 а/г=1 ч	
<b>ПС 110 кВ Береговая</b>											
2С-110 кВ	5	8 апр	12 апр	5	08.апр	12.апр	5	22	26	Текущий ремонт 2С-110 кВ а/г 2 ч	
1С-110 кВ	5	8 апр	12 апр	5	08.апр	12.апр	5	22	26	Текущий ремонт ТР-110 Т-1 а/г=1ч. Текущий ремонт СР-1-110 СВ а/г=1ч. Текущий ремонт ШР-110 ТН-1 а/г=1ч. Текущий ремонт, отбор проб мала ТН-1-110-а/г 2 ч. Текущий ремонт 1С-110 кВ а/г 2 ч.	Ремонт и 2 С-110 кВ поочередно
СВ-110	5	8 апр	12 апр	5	08.апр	12.апр	5	22	26	Текущий ремонт СР-1-110 СВ	
<b>ПС 110 кВ Вододелитель</b>											
ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на Вододелитель (ВЛ 110 кВ 119)	1	18	18	1	18.апр	18.апр	1	22	22	Опробование ОД-110 Т-2	
<b>ПС 110 кВ Водозабор-1</b>											
ВЛ 110 кВ Владимировка-Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704)	-	-	-	3	15.апр	17.апр	3	6	8	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 704 а/г=1ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 704 ф. А,В,С а/г=1ч.	
1С-110 кВ	-	-	-	3	15.апр	17.апр	3	6	8	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 704 а/г=1ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 704 ф. А,В,С а/г=1ч. Текущий ремонт Т-1, а/г=1ч. Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1 а/г=1ч.	Поочередно с ремонтами на АТ-3 ПС 220 кВ Владимировка.
Т-1	-	-	-	3	15.апр	17.апр	3	6	8	Средний ремонт, опробование ОД-110 Т-1	
1С-110 кВ	-	-	-	2	18.апр	19.апр	2	18.апр	19.апр	Текущий ремонт 1С-110 кВ а/г=1ч	
1С-110 кВ	-	-	-	2	18.апр	19.апр	2	18.апр	19.апр	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 750 а/г 3ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 750 ф.С а/г=1ч.	

ВЛ 110 кВ Кочевая-Батаевка с отпайками (ВЛ 110 кВ 750)	-	-	-	2	18. апр	19. апр	2	18. апр	19. апр	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 750 а/г 3ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 750 ф. С а/г=1ч.	
<b>ПС 110 кВ Восточная</b>											
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ 101)	1	5	5	1	05. апр	05. апр	1	05. апр	05. апр	Текущий ремонт ВчЗ ВЛ 101 ф. А а/г =1ч.	
<b>ПС 110 кВ Икряное</b>											
ВЛ 110 кВ Баррикадная-Оранжевая №2 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 126)	-	-	-	1	16. апр	16. апр	1	16. апр	16. апр	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 126	В годовом графике ремонтов на 2019г. перенесено с апреля на август к ремонтам ВЛ на ПС 220 кВ Баррикадная.
ВЛ 110 кВ Баррикадная-Оранжевая №2 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 126)	-	-	-	1	16. апр	16. апр	1	16. апр	16. апр	Текущий ремонт ВчЗ-110 ВЛ-126, Текущий ремонт КС-110 ВЛ 126 ф. А. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 126. а/г=1ч	
ВЛ 110 кВ Баррикадная-Оранжевая №1 с отпайкой на Икряное (ВЛ 110 кВ 125)	-	-	-	1	02. апр	02. апр	1	02. апр	02. апр	Текущий ремонт ВчЗ-110 ВЛ-126, Текущий ремонт КС-110 ВЛ 126 ф. А. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 126. а/г=1ч	
<b>ПС 110 кВ Камызяк</b>											
СВ-110	1	10	10	1	10. апр	10. апр	1	10. апр	10. апр	Текущий ремонт ТТ-110 СВМ отбор проб масла а/г 1ч	
В-110 ВЛ 134	1	2	2	1	10. апр	10. апр	1	10. апр	10. апр	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 134 , отбор проб масла	
В-110 ВЛ 133	1	3	3	1	03. апр	03. апр	1	03. апр	03. апр	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 133 , отбор проб масла	
В-110 ВЛ Увары-2	1	4	4	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Увары-2 отбор проб масл	
В-110 Т-2	1	9	9	1	09. апр	09. апр	1	09. апр	09. апр	Текущий ремонт ТТ-110 Т-2 отбор проб масла а/г=1ч	
<b>ПС 110 кВ Камышово</b>											
IC-110 кВ	1	3	3	1	03. апр	03. апр	1	03. апр	03. апр	Текущий ремонт ТН-1-110	
<b>ПС 110 кВ Кири-Кили</b>											
ОСШ-110 кВ	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Средний ремонт ОР-110 ВЛ 458 а/г 3 ч	В годовом графике ремонтов на 2019г. данные ремонты запланированы в мае.
ОСШ-110 кВ	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Средний ремонт ОР-110 ВЛ 436 а/г 3 ч	
ОСШ-110 кВ	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Средний ремонт ОР-110 ВЛ 455 а/г 3 ч	
ОСШ-110 кВ	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Средний ремонт ОР-110 ВЛ 459 а/г 3 ч	
В-110 ВЛ 459	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Средний ремонт В-110 ВЛ 459. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 459, а/г 2 ч. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 459 а/г =3ч.	
В-110 ВЛ 458	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 458 а/г =1ч	
В-110 ВЛ 458	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Средний ремонт В-110 ВЛ 458 а/г 3 ч.	
В-110 ВЛ 455	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Средний ремонт МВ-110 ВЛ 455 а/г =2 ч., Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 455 а/г=1ч.	
В-110 ВЛ 455	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 455 а/г=1ч, Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 455 а/г =3 ч.	
В-110 ВЛ 436	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Средний ремонт В-110 ВЛ 436 а/г 2 ч., Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 436 а/г=3ч., Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436 а/г 2 ч.	
ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Тяговая-2 №1 (ВЛ 110 кВ 458) Новое оборудование 1	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 458 а/г 3 ч. Средний ремонт ОР-110 ВЛ 458 а/г 3 ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ 110 458 ф В а/г 1 ч. Средний ремонт В-110 ВЛ 458 а/г 2 ч.	
ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Тяговая-2 №2 (ВЛ 110 кВ 459) Новое оборудование 1	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 459 а/г=3ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 459 ф. В а/г=1ч. Средний ремонт ОР-110 ВЛ 459 а/г=3ч.	
ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436)	-	-	-	7	17. апр	23. апр	7	8	14	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 436 а/г=3ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 436 ф. А, В, С а/г=1ч. Текущий ремонт КС-110 ВЛ 436 ф. А, В, С а/г=1ч. Средний ремонт ОР-110 ВЛ 436 а/г=3ч.	
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2- Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455)	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 455 ф. А, В, С а/г 1 ч; Текущий ремонт КС-110 ВЛ 455 ф. А, В, С а/г 1ч. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 455 а/г 3 ч	
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2- Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455)	-	-	-	7	24. апр	30. апр	7	15	21	Средний ремонт ОР-110 ВЛ 455 а/г 3 ч.	
<b>ПС 110 кВ Косика</b>											
ВЛ 110 кВ Косика-Ленино с отпайкой на Солнечная (ВЛ 110 кВ 728)	2	29. апр	30. апр	2	29. апр	30. апр	2	29. апр	30. апр	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 728 а/г=1ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 728 ф. А, В, С, а/г=1ч. Текущий ремонт КС-110 ВЛ 728 ф. А, В, С а/г=1ч.	
IC-110 кВ	2	29. апр	30. апр	2	29. апр	30. апр	2	29. апр	30. апр	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 728	
<b>ПС 110 кВ Кочевая</b>											
IC-110кВ	-	-	-	2	10. апр	11. апр	2	10. апр	11. апр	Текущий ремонт Т-1	
Т-1	-	-	-	2	10. апр	11. апр	2	10. апр	11. апр	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1	
<b>ПС 110 кВ Никольская</b>											
ВЛ 110 кВ Черный Яр-Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781)	5	1	5	5	15. апр	19. апр	5	15. апр	19. апр	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 781. А/г=3ч.	
ВЛ 110 кВ Никольская-Цаган-Аман с отпайкой на Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)	5	1	5	1	01. апр	01. апр	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 724, текущий ремонт СР-1-110 СВ, текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 724 ф. В, С, текущий ремонт КС-110 ВЛ 724 ф. В, С. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-724, отбор проб масла. Средний ремонт РП-1-110. а/г=3ч	Подать для рассмотрения в график ремонтов на май, в связи с увеличением сроков ремонтных работ и не совмещением с ремонтами на ПС 110 кВ Сероглазовка, ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская.
СВ-110	5	1	5	12	01. апр	12. апр	-	-	-	Средний ремонт и замена ОСИ СР-2-110	
СВ-110	5	1	5	12	01. апр	12. апр	-	-	-	Средний ремонт. Прочие замена ОСИ СР-1-110, а/г=3 ч. Текущий ремонт ТТ-110 СВМ, отбор проб масла а/г=1ч. Текущий ремонт СВ-110, а/г=1ч. Средний ремонт СР-1-110 СВМ а/г=3ч	
2С-110 кВ	5	1	5	12	01. апр	12. апр	-	-	-	Средний ремонт и замена опорно-стержневой изоляции СР-2-110	
IC-110 кВ	5	1	5	12	01. апр	12. апр	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 724. Текущий ремонт ТН-1-110, отбор проб масла. Средний ремонт ТР-110 Т-1. Текущий ремонт IC-110 кВ. Средний ремонт СР-1-110 СВМ. Средний ремонт и прочие замена ОСИ СР-1-110, а/г=3 ч.	
РП-110 кВ	5	1	5	12	01. апр	12. апр	-	-	-	Средний ремонт РП-1-110	
Т-2	5	1	5	12	01. апр	12. апр	-	-	-	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-2	

ПС 110 кВ Оля											
T-1	1	30	30	1	30. апр	30. апр	1	30. апр	30. апр	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, а/г=2ч.	
ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжевая №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127)	1	30	30	1	30. апр	30. апр	1	30. апр	30. апр	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1. А/г=2ч.	
ПС 110 кВ Сентовка											
2С-110 кВ	1	10. апр	10. апр	1	10. апр	10. апр	1	09. апр	09. апр	Текущий ремонт, опробование ОД-110кВ Т-2. А/г=1ч.	
1С-110 кВ	-	-	-	1	01. апр	01. апр	1	05. апр	05. апр	Текущий ремонт, опробование ОД-110кВ Т-1. А/г=1ч.	
ПС 110 кВ Сероглазовка											
ВЛ 110 кВ Нефтепровод-Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730)	-	-	-	4	09. апр	12. апр	3	15	17	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ 730 а/г=3ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ 110 кВ 730 ф.В,С. Текущий ремонт КС-110 ВЛ 110 кВ 730 ф.В,С. а/г=3ч	
2С-110 кВ	-	-	-	3	15. апр	17. апр	3	10	12	Средний ремонт ТР-110 Т-2. Средний ремонт РП-2-110. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ 729 (ВЛ 110 кВ Ленно-Сероглазовка). а/г=3ч	
2С-110 кВ	-	-	-	2	04. апр	05. апр	2	10	11	Текущий ремонт 2С-110 кВ а/г=1ч	
1С-110 кВ	-	-	-	2	04. апр	05. апр	2	15	17	Текущий ремонт 1С-110 кВ а/г=1ч	
1С-110 кВ	-	-	-	4	09. апр	12. апр	3	15	17	Средний ремонт РП-1-110. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод-Сероглазовка). а/г=3ч	
ВЛ 110 кВ Ленно-Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 729)	-	-	-	3	15. апр	17. апр	3	10	12	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ 729. Текущий ремонт КС-110 ВЛ 110 кВ 729 ф.В,С. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ 110 кВ 729 ф.В,С. а/г=3ч	
РП-110	-	-	-	4	09. апр	12. апр	3	15	17	Средний ремонт РП-1-110	
РП-110	-	-	-	3	15. апр	17. апр	3	10	12	Средний ремонт РП-2-110	
ПС 110 кВ Советская											
В-110 ВЛ 742	5	1 апр	5 апр	16	15. апр	30. апр	5	1 апр	5 апр	Замена ввода В-110 ВЛ 742 а/г=3ч	Перенесено с августа на апрель. С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297).
В-110 ВЛ 742	2	1 апр	2 апр	12	15. апр	26. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 742	
В-110 ВЛ 742	3	3 апр	5 апр	12	15. апр	26. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 742	
2С-110 кВ	3	3 апр	5 апр	12	15. апр	26. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ТР-110 Т-2 а/г=1ч. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 742 а/г=1ч. Текущий ремонт ШР-2-110 СМВ-110 а/г=1ч. Текущий ремонт ШР-110 ТН-2 а/г=1ч. текущий ремонт 2СШ-110 кВ, а/г=1ч.	Перенесено с августа на апрель
СВ-110	3	3 апр	5 апр	2	11. апр	12. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ШР-2-110 СМВ-110 а/г=1ч. Текущий ремонт СВ-110 а/г=1ч.	Перенесено с августа на апрель. С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297).
ОСШ-110 кВ	2	1 апр	2 апр	5	15.04.	19. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 742	Перенесено с августа на апрель
ОСШ-110 кВ	2	1 апр	2 апр	5	15.04.	19. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ОСШ-110 а/г=1	Перенесено с августа на апрель
ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742)	2	1 апр	2 апр	5	15.04.	19. апр	5	1 апр	5 апр	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 742 а/г=1ч. Текущий ремонт ВчЗ ВЛ-110 742 ф.С, КС-110 ВЛ 742 ф.С а/г=1ч. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 742 а/г=1ч	Перенесено с августа на апрель. С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297).
ПС 110 кВ Солодники											
В-110 ВЛ Большой Царын-1	1	25. апр	25. апр	1	25. апр	25. апр	1	12	12	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Большой Царын-1 а/г=1ч. Текущий ремонт В-110 ВЛ Большой Царын-1 а/г=1ч. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Большой Царын-1 а/г=1ч.	
ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники (ВЛ 110 ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход)	1	25. апр	25. апр	1	25. апр	25. апр	1	12	12	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Большой Царын-1	
ПС 110 кВ Солнечная											
ВЛ 110 кВ Косика-Ленно с отпайкой на Солнечная (ВЛ 110 кВ 728)	5	29. апр	03. май	2	29. апр	30. апр	2	29. апр	30. апр	Опробование ОД-110 Т-1	
ПС 110 кВ Тамбовка											
1С-110кВ	1	05. апр	05. апр	1	25. апр	25. апр	1	11	11	Опробование ОД-110 Т-1	
ПС 110 кВ Царевская											
ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1)	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	Текущий ремонт В-110 ВЛ Восточная-1 а/г=1ч. Текущий ремонт ТН-110 ВЛ-110 Восточная-1, а/г=1ч.	
ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1)	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	Текущий ремонт В-110 ВЛ Восточная-1	
ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1)	1	04. апр	04. апр	1	02. апр	02. апр	1	02. апр	02. апр	Текущий ТТ-110 ВЛ Восточная-1	
ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1)	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	1	04. апр	04. апр	Текущий ремонт ТН-110 ВЛ-110 Восточная-1	
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ 101)	1	09. апр	09. апр	1	09. апр	09. апр	1	09. апр	09. апр	Текущий ремонт В-110 ВЛ 101, а/г=1ч	
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Царевская с отпайкой на Восточная (ВЛ 110 кВ 101)	1	05. апр	05. апр	1	05. апр	05. апр	1	05. апр	05. апр	Текущий ремонт Тн-110 ВЛ-110 101 а/г=1ч	
СВ-110	1	12. апр	12. апр	1	12. апр	12. апр	1	12. апр	12. апр	Текущий ремонт СВ-110	
В-110 Т-2	1	15. апр	15. апр	1	15. апр	15. апр	1	15. апр	15. апр	Текущий ремонт В-110 Т-2, а/г=1ч	
В-110 Т-1	1	16. апр	16. апр	1	16. апр	16. апр	1	16. апр	16. апр	Текущий ремонт В-110 Т-1, а/г=1ч	
2С-110 кВ	1	08. апр	08. апр	1	08. апр	08. апр	1	08. апр	08. апр	Текущий ремонт В-110 ВЛ 104, а/г=1ч	
2С-110 кВ	1	11. апр	11. апр	1	11. апр	11. апр	1	11. апр	11. апр	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч	

2С-110 кВ	1	09.апр	09.апр	1	09.апр	09.апр	1	09.апр	09.апр	Текущий ремонт В-110 ВЛ 101, а/г=1 ч	
1С-110 кВ	1	10.04	10.апр	1	10.04	10.апр	1	10.04	10.апр	Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч	
ВЛ 110 кВ Северная - Царевская (ВЛ 110 кВ 104)	1	08.апр	08.апр	1	08.апр	08.апр	1	08.апр	08.апр	Текущий ремонт В-110 ВЛ 104, а/г=1 ч	
<b>ПС 110 кВ Черный Яр-2</b>											
ВЛ 110 кВ Черный Яр-Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781)	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 781 а/г=1ч	
1С-110кВ	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	Текущий ремонт ТР-110 Т-1 а/г=1ч	
1С-110кВ	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	Текущий ремонт 1С-110 кВ а/г=1ч	
<b>ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"</b>											
<b>Астраханская ГРЭС</b>											
КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131)	1	10.апр	10.апр	1	10.апр	10.апр	1	22	22	Текущий ремонт ЛР-110. АГ- 2 ч.	
В-110 КВЛ-131	2	10.апр	11.апр	2	10.апр	11.апр	2	22	23	Текущий ремонт В-110 КВЛ-131. АГ- 2 ч.	
КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132)	1	16.апр	16.апр	1	16.апр	16.апр	1	5	5	Текущий ремонт ЛР-110. АГ- 2 ч.	
В-110 КВЛ-132	2	16.апр	17.апр	2	16.апр	17.апр	2	4	5	Текущий ремонт В-110 КВЛ-132. АГ- 2 ч	
ТППТ-3	5	24.апр	28.апр	5	24.апр	28.апр	5	24.апр	28.апр	Текущий ремонт ТППТ-3. АГ- ВЗ.	
В-110 ТППТ-3	5	24.апр	28.апр	5	24.апр	28.апр	5	24.апр	28.апр	Текущий ремонт В-110 ТППТ-3. АГ- 12 ч.	
ТГТУ-1	2	24.апр	25.апр	2	24.апр	25.апр	2	24.апр	25.апр	Текущий ремонт ТГТУ-1. АГ- 12 ч.	
Э-110 ТГТУ-1	2	24.апр	25.апр	2	24.апр	25.апр	2	24.апр	25.апр	Текущий ремонт Э-110 ТГТУ-1 АГ- 12 ч.	
ТГТУ-2	2	26.апр	27.апр	2	26.апр	27.апр	2	26.апр	27.апр	Текущий ремонт ТГТУ-2. АГ- 12 ч.	
В-110 ТГТУ-2	2	26.апр	27.апр	2	26.апр	27.апр	2	26.апр	27.апр	Текущий ремонт В-110 ТГТУ-2. АГ- 12 ч.	
<b>Астраханская ТЭЦ-2</b>											
Т-4	4	22	25	4	22	25	4	22	25	Текущий ремонт Т-4. АГ-4ч.	
ЭВ-110 БЛ-4	4	22	25	4	22	25	4	22	25	Текущий ремонт ЭВ-110 БЛ-4. АГ-4ч.	
Т-2	8	10	17	8	10	17	8	10	17	Текущий ремонт Т-2. АГ-4ч.	
ЭВ-110 Бл-2	8	10	17	8	10	17	8	10	17	Текущий ремонт ЭВ-110 БЛ-2. АГ-4ч.	
<b>Астраханская ПГУ-235</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ООО "Энергоэффект ДБ"</b>											
<b>Енотаевская СЭС</b>											
БКРП "ЗРУ 10 кВ) 1 секция шин 10 кВ (яч. 101, 102, 103, 104, 105). Инверторные станции ИС 1.1 - ИС 1.3.				3	22	24	3	22	24	ТО БКРП 10 кВ (ЗРУ 10кВ); 1.1. - ИС 1.3.	ИС
<b>Южный филиал ООО "Газпром энерго"</b>											
<b>ПС 110 кВ "ПХ"</b>											
1 С 110 кВ	2	22	23	2	22	23	2	22	23	Опробование действия защит ОД-110 кВ 1Т, КЗ-110 кВ 1Т. АГ=2ч.	С отключением
1Т	2	22	23	2	22	23	2	22	23	Опробование действия защит ОД-110 кВ 1Т, КЗ-110 кВ 1Т. АГ=2ч.	
2 С 110 кВ	2	2	3	2	2	3	2	2	3	Опробование действия защит ОД-110 кВ 2Т, КЗ-110 кВ 2Т. АГ=2ч.	
2Т	2	2	3	2	2	3	2	2	3	Опробование действия защит ОД-110 кВ 2Т, КЗ-110 кВ 2Т. АГ=2ч.	
<b>ПС 110 кВ ГПП-2</b>											
1Т				5	1	5	5	1	5	Текущий ремонт линейных вводов со стороны 1Т, РВС-110-1Т, тр-ра 1Т. АГ=2ч.	С отключением
ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №1				5	8	12	5	8	12	Текущий ремонт линейных вводов со стороны ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №1 и со стороны 2Т, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №1, В-110-2Т, РВС-110-2Т, тр-ра 2Т. АГ=2ч.	С отключением
2Т				5	8	12	5	8	12		
ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №2				5	15	19	5	15	19	Текущий ремонт линейных вводов со стороны ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №2 и со стороны 3Т, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-2 №2, В-110-3Т, РВС-110-3Т, тр-ра 3Т. АГ=2ч.	С отключением
3Т				5	15	19	5	15	19		
<b>ЦР АО "КТК-Р"</b>											
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
ВЛ 110 кВ Нефтепровод - А-НПС-5А	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации. АГ=01:00.	
<b>ПС 110 кВ А-НПС-5А</b>											
ВЛ 110 кВ Нефтепровод - А-НПС-5А	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, РП-1-110, ТН-110 ф.А Нефтепровод, ВЧЗ Нефтепровод, КС Нефтепровод, опорных и подвесных изоляторов ВЛ Нефтепровод. АГ=01:00.	
В-110 Нефтепровод	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	1. Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, ШР-110 Нефтепровод, В-110 Нефтепровод. 2. Проверка встроенных ТТ. АГ=01:00.	
РП-110 кВ	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	Текущий ремонт РП-1-110, ТТ-110 РП. АГ=01:00.	
1 С 110 кВ	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	Текущий ремонт ШР-110 Нефтепровод, СР-1-110, ТР-110 Т-1, ТН-1-110. АГ=01:00.	
СВ-110	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	1. Текущий ремонт СР-1-110. 2. Проверка встроенных ТТ. АГ=01:00.	
<b>ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога"</b>											
Ремонты не планируются											

Начальник службы электрических режимов

Начальник оперативно-диспетчерской службы

  
М.В. Ёлкин

М.В. Ёлкин

В.В. Бурятинский