

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС"

Астраханское РДУ

23 _____ 2014 г.

 А.Н. Зорин

**Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования
на ноябрь 2014г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			
	кол-во дней	начало	окончание			кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	
В-Д ПМЭС												
ВЛ 220 кВ												
ВЛ 220 кВ Астрахань-Газовая	1	04	04		1. КР: Ремонт провода. АГ=02:00	1	04	04				
ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак-Сайхин (ВЛ № 756)	2	05	07		1. ТО: Верховой осмотр ВЛ. 2. КР: Установка заградителей от птиц. 3. КР: Устранение дефектов на проводах и грозотросах. АГ= 03:00 ч.	2	05	07				
ПС 500 кВ Трубная												

АГ-1	26				По усмотрению ВРДУ	Текущий ремонт : 1) АГ-1, ОПН220-АТ1, ОПН500-АТ1, ОПН10-АТ1, ТН10-АТ1, ТР10-АТ1, ТР500-АТ1, ТТ500-АТ1, ТР220-АГ-1, ОР220-АГ-1 2) замена нулевых изоляторов, верхней осмотр порталов, снятие гнзл 3) ПИ: АГ-1, ОПН220-АТ1, ОПН500-АТ1, ОПН10-АТ1. АГ=24:00.	26	1	7	26	1	7
ВВ220-АГ-1	26				Текущий ремонт: ТР220-АГ-1, ВВ220-АГ-1 АГ=12:00.	26	1	7				
ПС 500 кВ Южная												
Ремонты не планируются												
ПС 500 кВ Астрахань												
ВВ 220 АГ-1	14	01	14		1. Текущий ремонт ВВ 220 АГ-1 2. Покраска металлоконструкции ВВ 220 АГ-1 в связи с предписанием аудита 3. Устранение дефекта ТТ 220 АГ-1 4. Проф. испытания АГ=04:00ч	14	01	14				

АТ-1	14	01	14	<p>1. Текущий ремонт АТ-1 со сливом масла 2. Текущий ремонт ОПН 500, 220, 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1 3. Проф. испытания, отбор масла 4. Проф. контроль 5. Автоматика пожаротушения АТ 6. Замена аппаратников усиленных методом аппаратных зажимов АГ=08:00ч</p>	14	01	14				
1 и 2 СШ 500кВ	14	01	14	<p>Разрешить при условии не совмещения с ремонтами на ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская</p> <p>1. Покраска металлоконструкций биологической защиты ВВ-31 и 31. 2. Покраска металлоконструкций козырьков над шкафами обогрева Р-1 3. Усиление опиновки полого провода 4. Замена аппаратников усиленных методом аппаратных зажимов АГ=04:00ч</p>	14	01	14				

ПС 110 кВ Верхний Баскунчак									
Ремонты не планируются									
ПС 220 кВ Владимирова									
ОМВ 220	4	5	8		1. Текущий ремонт с заменой масла ОМВ, ТТ 220. 2. Проф. контроль защит, автوماتики и вторичных цепей АГ=08:00ч.	4	5	8	
МВ 110 АТ-3	7	10	16		Средний ремонт выключателя. АГ=ВЗ.	7	10	16	
ОМВ 110	10	17	26		Средний ремонт ОВ. АГ = ВЗ.	10	17	26	
ПС 220 кВ Газовая									
ТН 1 Сек. 110 кВ	2	6	7		Проф. контроль вторичных цепей и устройства контроля ТН 110 кВ 1 с. АГ=02:00ч	2	6	7	2 6 7
ТН 2 Сек. 110 кВ	2	10	11		Проф. контроль вторичных цепей и устройства контроля ТН 110 кВ 2 с. АГ=02:00ч	2	10	11	2 8 9
ПС 220 кВ Лиман									
ТН -1- 220	5	10	14		Внеплановый отбор проб, доливка масла с ТН-1-220. АГ=08:00ч	5	10	14	
ТН -2- 220	5	10	14		Внеплановый отбор проб, доливка масла с ТН-2-220. АГ=08:00ч	5	10	14	

ОСШ 220	5	10	14		Внеплановый отбор проб, доливка масла с ТН ОСШ-220, ТН-2-220, ТН-1-220. АГ=08:00ч	5	10	14											
ПС 220 кв Нефтепровод																			
Ремонты не планируются																			
ПС 220 кв Рассвет																			
Ремонты не планируются																			
ПС 220 кв Харабали																			
Ремонты не планируются																			
ПС 220 кв Черный Яр																			
ТН-1-110	2	10	11		Внеплановый отбор проб масла. АГ=01:00ч	2	10	11											
ТН-2-220	3	17	19		С вкл. в транзит ВД 110 кв №300	3	12	14											
ТН-1-220	3	20	22		Текущий ремонт ТН-1-220, отбор масла АГ=04:00ч.	3	5	7											
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»																			
ПС 110/6 кв Ахтуба																			
Т-2	1	12	12		Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1 а/г-2 часа	1	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Южный филиал ООО "Газпром энерго"																			
Ремонты не планируются																			
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога"																			
Ремонты не планируются																			
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"																			
Астраханская ТЭЦ - 2																			

ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2- ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173)	26	1	26		Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) (замена МВ на ЭВ). АГ=24ч.	26	1	26	26	1	26
Астраханская ГРЭС											
Ремонты не планируются											
Астраханская ПГУ-235											
Ремонты не планируются											

Начальник Службы электрических режимов

А.А. Железнов

Начальник оперативно - диспетчерской службы

Р.Б. Шуганов

Заместитель главного диспетчера

В.В. Бурятинский