

Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ

А.Н. Зорин

24 декабря 2021 г.

ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на январь 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике			Планируемый в месячный			Согласованный срок ремонта*			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окон- чание	кол-во дней	начало	окон- чание	кол-во дней	начало	окон- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ											
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)				5	24.январь	28.январь	5	24.январь	28.январь	На Волгоградская ТЭЦ-3 вкл ЭВ ВЛ № 300 из-за ремонта ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ №3)	
ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)				3	11.январь	13.январь	3	11.январь	13.январь	Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. Ремонт ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) и В-298Л-110 на ПС 110 кВ Ленинская. АГ=ВЗ	
ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298)				3	11.январь	13.январь	3	11.январь	13.январь	Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), ФП- 110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С), ЗН КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 (ф. С) на ПС 110 кВ Западная. АГ=4 ч	С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ленинская в туликовом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт.
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-Волго-Донское ПМЭС											
ВЛ 220 кВ											
Ремонты не планируются											
ВЛ 110 кВ											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ											
Ремонты не планируются											
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"											
Ремонты не планируются											
ЦР АО «КТК-Р»											
Ремонты не планируются											
ОАО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ											
Ремонты не планируются											
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"											
Ремонты не планируются											
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»											
ПС 110 кВ Сейтовка											
2С-110 кВ	1	26.январь	26.январь	1	26.январь	26.январь	1	26.январь	26.январь	Опробование ОД-110 Т-2, а/г=1ч	
ПС 110 кВ Удачное											
1С-110 кВ	1	27.январь	27.январь	1	27.январь	27.январь	1	27.январь	27.январь	Опробование ОД-110 Т-1, а/г=1ч	
ПС 110кВ Старица-2											
1С-110кВ				1	24	24	1	20	20	Опробование ОД-110 Т-1, а/г=1ч	вкл ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300), перенесено для сохранения транзита
ПС 110кВ Хошеутово											
1С-110кВ				1	25	25	1	25	25	Опробование ОД-110 Т-1, а/г=1ч	
ПС 110кВ Тамбовка											
1С-110кВ				1	26	26	1	19	19	Опробование ОД-110 Т-1, а/г=1ч	не совмещать с плановым ремонтом на ПС 110 кВ Сейтовка

Заместитель главного диспетчера

Начальник службы электрических режимов

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

А.А. Реуцкий

М.Г. Кирбаба

С.В. Куратов

В.В. Бурятинский