



А.А.Реуцкий

24 мая 2022 г.

**ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на июнь 2022 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЭЦ, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта ¹			Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта			Согласованный срок ремонта ²			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Донское ПМЭС											
ВЛ 220 кВ											
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	10	9	18	10	9	18	10	9	18	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов 3. Замена расщорок 4. Ремонт провода и грозотроса 5. Замена защитных экранов АГ=02:00ч	не совмещать с Р-1 Астрахань, совместить с ремонтом СШ Южная
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	10	9	18	9	9	17	9	9	17	Текущий ремонт ОП-220 Южная-1, ВЧЗ 220 Южная-1 (ф.А) АГ= 04:00ч	ПС 220 кВ Черный Яр
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	10	9	18	10	9	18	10	9	18	1. Средний ремонт ОП 220 ВЛ Черный Яр №1, Верховой осмотр портала, замена "0" изоляторов, АГ= 04:00ч	ПС 500 кВ Южная
ВЛ 110 кВ											
ВЛ 110 кВ Лиман – Джельгита (ВЛ 110 кВ 140)	3	29	1.07	3	29	1.07	3	29	1.07	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 140, ОП-110 ВЛ 140 АГ=03:00ч	ПС 220 кВ Лиман
ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с оттайской на ПС А-НПС-5А (ВЛ 110 кВ Зензели-2)	2	29	30	2	29	30	2	29	30	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Зензели-2 (ф. В), КС-110 ВЛ Зензели-2 (ф. В) АГ=02:00ч	ПС 220 кВ Лиман
ВЛ 110 кВ Лиман – Камышово (ВЛ 110 кВ 136)	2	14	15	2	14	15	2	14	15	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ 136 (ф. В,С), КС-110 ВЛ 136 (ф. В,С) АГ=02:00ч	ПС 220 кВ Лиман
ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1)	2	27	28	2	27	28	2	27	28	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Зензели-1 (ф. В), КС-110 ВЛ Зензели-1 (ф. В) АГ=02:00ч	ПС 220 кВ Лиман
ПС 500 кВ											
ПС 500 кВ Южная											
ВВ-220 ВЛ Черный Яр №1	10	09	18	10	9	18	10	9	18	1. Текущий ремонт ВВ-220 ВЛ Черный Яр №1 2. ТТ 220 ВЛ Черный Яр №1 3. ВВИ, отбор проб масла 4. Тех. обслуживание РЗА АГ= 04:00ч	ПС 500 кВ Южная
ОСШ-220	10	09	18	4	15	18	4	15	18	1. Средний ремонт ОП 220 ВЛ Черный Яр №1 2. Тех. обслуживание ТН ОСШ 3. ВВИ 4. Тех. обслуживание РЗА АГ= 04:00ч	ПС 500 кВ Южная
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	10	9	18	10	9	18	10	9	18	1. Средний ремонт ОП 220 ВЛ Черный Яр №1, Верховой осмотр портала, замена "0" изоляторов, АГ= 04:00ч	По режиму работы Астрахани
ВВ-220 ВЛ Черный Яр №1	10	9	18	10	9	18	10	9	18	1. Текущий ремонт ВВ-220 ВЛ Черный Яр №1 2. Техническое обслуживание ТТ 220 ВЛ Черный Яр №1 3. ВВИ, отбор проб масла 4. Техническое обслуживание РЗА АГ= 04:00ч	По режиму работы Астрахани
2-СШ-220	19	1	19	20	1	20	20	1	20	1. Средний ремонт ШР-2-220 зубовка, ШР 2 СШ ШСВ 220, ШР ТН 2 СШ 220, ШР 2 СШ ВЛ Черный Яр №1, ШР 2 СШ АТ 1, ШР 2 СШ ВЛ Кировская, ШР 2 СШ ОБВ 220, Текущий ремонт ОПН 2 СШ 220, ШО ШР 2 СШ 220 2. Снятие гнезд с 2-СШ-220 3. Верховой осмотр порталов 2 СШ 220 кВ АГ=04:00ч	не совмещать с ремонтом Р-1 на ПС 500 кВ Астрахань
ШСВВ-220	19	1	19	20	1	20	20	1	20	1.Средний ремонт ШСВВ-220, 2. Текущий ремонт ШР 2 СШ ШСВ 220, Шинных опор ШР 2 СШ ШСВ 220, ТТ 220 ШСВВ 2. ВВИ АГ=04:00ч	
ТН-2 СШ-220	19	1	19	20	1	20	20	1	20	1. Средний ремонт ШР ТН 2 СШ 220, 2. Текущий ремонт ОПН 220 2 СШ 220, ТН-2 СШ-220, проверка ТН-2 СШ-220 3. ВВИ,отбор проб масла АГ= 04:00ч	
В 220 зубовка	3	1	3	3	1	3	3	1	3	Средний ремонт ШР-2-220 зубовка, Шинных опор ШР-2-220 зубовка АГ= 04:00ч	ОВ
ВВ-220 ВЛ Черный Яр №1	3	6	8	3	13	15	3	13	15	1. Средний ремонт ШР 2 СШ ВЛ Черный Яр №1, 2. Текущий ремонт Шинных опор ШР 2 СШ ВЛ Черный Яр №1 АГ=04:00ч	
ВВ-220 АТ-1	3	8	10	3	8	10	3	8	10	1. Средний ремонт ШР 2 СШ АТ 1, 2. Текущий ремонт Шинных опор ШР 2 СШ АТ 1 АГ=04:00ч	ОВ
ЭВ-220 ВЛ Кировская	3	14	16	3	6	8	3	6	8	1.Средний ремонт ШР 2 СШ ВЛ Кировская, 2. Текущий ремонт Шинных опор ШР 2 СШ ВЛ Кировская АГ=04:00ч	ОВ
ОВВ-220	4	16	19	3	15	17	3	15	17	1. Средний ремонт ШР 2 СШ ОБВ 220 2. Техническое обслуживание РЗА АГ= 04:00ч	
ПС 500 кВ Астрахань											
АТ-1	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Текущий ремонт АТ-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, РБ 10 АТ-1, 1 сек. 10 кВ 3. Профиспытания, отбор масла 4. Профреставление комплекса основных защит 5. Опробование защиты от потери охлаждения 6. Профконтроль автоматки пожаротушения АТ-1 АГ=06:00ч	не совмещать с СШ 220 кВ ПС 500 кВ Южная

P-1	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Текущий ремонт Р-1, ЛР 500 Р-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 Р-1 3. Профильтратия, отбор масла 4. Обработка защиты от потери охлаждения 5. Профконтроль автоматики пожаротушения АГ=08:00ч	
B 500 P1	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Текущий ремонт Р-1, ЛР 500 Р-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 Р-1 3. Профильтратия, отбор масла 4. Обработка защиты от потери охлаждения 5. Профконтроль автоматики пожаротушения АГ=08:00ч	
СПШ 500 кВ	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Средний ремонт ШР 500 ТН СПШ 2. Техническое обслуживание ТН 500 СПШ 3. Текущий ремонт ШР 500 В-32 4. Профильтратия, отбор проб масла АГ=08:00ч	
В-31	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Техническое обслуживание ТТ 500 В-31 2. Профильтратия, отбор проб масла 3. Профконтроль автоматики, вторичных цепей АГ=08:00ч	
В-32	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Текущий ремонт ЛР 500 В-32, ШР 500 В-32 2. Техническое обслуживание ТТ 500 В-32 3. Профильтратия, отбор проб масла АГ=08:00ч	
Линейная сборка 500 кВ	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	Текущий ремонт ЛР 500 В-32, ЛР 500 Р-1, ЛР перевода ВЛ на 220 кВ АГ=08:00ч	
ВВ 220 АТ-1	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1 2. Тех. Обслуживание ТТ 220 АТ-1 3. Проф. испытания, отбор проб масла АГ=04:00ч	
ТН 500 СПШ	40	20	29.07	40	20.06	29.07	39	21.06	29.07	1. Средний ремонт ШР 500 ТН СПШ 2. Техническое обслуживание ТН 500 СПШ 3. Профильтратия, отбор проб масла АГ=08:00ч	
ПС 220 кВ											
ПС 220 кВ Баррикадная											
1 СПШ 110 кВ	32	1	10	32	1	10	32	1	10	Текущий ремонт ШР 1 110 присоединений. АГ=ВЗ.	Начало 10.05.2022
ШСМВ-110	32	1	10	32	1	10	32	1	10	1. Средний ремонт ШСМВ-110 2. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСМВ 3. Техническое обслуживание ТТ-110 ШСМВ 4. Профвосстановление защит, автоматики, вторичных цепей АГ=ВЗ	Начало 10.05.2022
ТН-1-110	32	1	10	32	1	10	32	1	10	1. Средний ремонт ШР ТН-1-110 2. Техническое обслуживание ТН-1-110, РВ ТН-1-110 АГ=ВЗ	Начало 10.05.2022
В 110 АТ-1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	Средний ремонт ШР-1-110 АТ-1 АГ=ВЗ	АТ через ОВ,поочередно
В 110 АТ-2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	Средний ремонт ШР-1-110 АТ-2 АГ=ВЗ	АТ через ОВ,поочередно
МВ 110 ВЛ 133	2	6	7	2	6	7	2	6	7	1.Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 133 АГ=04:00ч.	ВЛ отключена с двух сторон, совместить с ремонтом на ПС 110 кВ Маячное и ПС 110 кВ Чаганская
ОСПШ-110 кВ	2	9	10	2	9	10	2	9	10	1. Замена ОСИ ОР-110 ОМВ 2.Техническое обслуживание ТН ОСПШ-110 АГ=ВЗ	
ОМВ-110	2	9	10	2	9	10	2	9	10	1.Замена ОСИ ОР-110 ОМВ 2.Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ 3.Техническое обслуживание ОМВ-110 4.Отбор проб масла 5.Диагностика АГ=ВЗ	
ПС 220 кВ Владимирская											
Ремонты не планируются											
ПС 220 кВ Газовая											
Ремонты не планируются											
ПС 220 кВ Лиман											
2СПШ 110 кВ	17	14	30	17	14	30	17	14	30	1. Текущий ремонт ШР-2-110 всех присоединений 2. ДЭШ 110 кВ, УРОВ 110 кВ, Техническое обслуживание в объеме "ТК" АГ=06:00ч	в июне, не совмещать с СПШ 110 кВ Баррикадная
ШСМВ-110	17	14	30	17	14	30	17	14	30	1. Текущий ремонт ШР-2-110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ-110 3. КСЗ ШСМВ-110 - ТО в объеме "ПК" 4. Комплект автоматики ШСМВ-110 - ТО в объеме "ТК" 5. В/к ТТ-110 и ЭМБ разъединителей - ТО в объеме "ПК" АГ=04:00	
ОМВ-110	4	27	30	2	27	28	2	27	28	Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ АГ=02:00ч	
МВ-110 ВЛ Зензели-2	2	29	30	2	29	30	2	29	30	Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ Зензели-2 АГ=01:00ч	С отключением
МВ-110 ВЛ 127	2	22	23	2	22	23	2	22	23	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ 127 АГ=02:00ч	ВЛ через ОВ, поочередно
МВ-110 ВЛ 128	2	23	24	2	23	24	2	23	24	Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 128 АГ=01:00 ч	ВЛ через ОВ, поочередно
МВ-110 ВЛ Зензели-1	2	27	28	2	27	28	2	27	28	Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ Зензели-1 АГ=01:00ч	С отключением
МВ-110 ВЛ 136	2	14	15	2	14	15	2	14	15	Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 136 АГ=01:00ч	перенесено из-за контрольного замера
МВ-110 ВЛ 139	3	15	17	3	15	17	3	15	17	1. Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 139 2. Техническое обслуживание РЗА в объеме "К" АГ=01:00	ВЛ через ОВ, поочередно
МВ-110 АТ-1	2	20	21	2	20	21	2	20	21	Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1 АГ=02:00ч	через ОВ
МВ-110 ВЛ 140	5	27	1.07	3	29	1.07	3	29	1.07	1. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 140, ЛР-110 ВЛ 140, ШР-2-110 ВЛ 140 2. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ 140 АГ=03:00ч	Окончание 01.07.2022
ВЛ 110 кВ Лиман – Джылгита (ВЛ 110 кВ 140)	3	29	1.07	3	29	1.07	3	29	1.07	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 140, ОР-110 ВЛ 140 АГ=03:00ч	Окончание 01.07.2022
ОСПШ 110 кВ	6	30	5.07	6	30	5.07	6	30	5.07	1. Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 140, ОР-110 ВЛ 127 2. Техническое обслуживание ТН ОСПШ-110 АГ=03:00	Окончание 05.07.2022
ОМВ-110	5	27	1.07	3	8	10	3	8	10	1. Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ 2. В/к ТТ-110 и ЭМБ разъединителей - Техническое обслуживание в объеме "В" АГ=04:00ч	
ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А	2	29	30	2	29	30	2	29	30	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Зензели-2 (ф. В), КС-110 ВЛ Зензели-2 (ф. В) АГ=02:00ч	
ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово (ВЛ 110 кВ 136)	2	14	15	2	14	15	2	14	15	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ 136 (ф. В,С), КС-110 ВЛ 136 (ф. В,С) АГ=02:00ч	перенесено из-за контрольного замера
ПС 220 кВ Нефтепроект											
Ремонты не планируются											
ПС 220 кВ Рассвет											
Ремонты не планируются											
ПС 220 кВ Харабали											
ШСМВ 110	3	6	8	3	6	8	3	6	8	Текущий ремонт ШСМВ 110 АГ=02:00ч	не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ 296, лет тригата 110 кВ Бузунская - Харабали

OMB 110	2	9	10	2	9	10	2	23	24	Техническое обслуживание ОМВ 110, ТТ 110 ОМВ. АГ=02:00ч	
МВ 110 ВЛ 410	2	23	24	2	23	24	2	9	10	Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 410, ТТ 110 ВЛ 410 АГ=02:00ч	ВЛ через ОВ
МВ 110 ВЛ 411	2	27	28	2	27	28	2	1	2	Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 411, ТТ 110 ВЛ 411. АГ=02:00ч	ВЛ через ОВ
ПС 220 кВ Черный Яр											
АТ-2	31	10.05	9	31	10.05	9	31	10.05	9	1. Текущий ремонт АТ-2, ТТ 10 АТ-2 2. Техническое обслуживание ОПН-10 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, РБ-10 АТ-2, МВ 10 АТ-2 3. Техническое обслуживание автоматики, резервных защит и вторичных цепей в объеме "К" АГ=04:00ч	
МВ 220 АТ-2	31	10.05	9	31	10.05	9	31	10.05	9	1. Текущий ремонт МВ 220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ШР-2-220 АТ-2 2. Техническое обслуживание автоматики и вторичных цепей в объеме "К" АГ=04:00ч	
ВВ 110 АТ-2	31	10.05	9	31	10.05	9	31	10.05	9	1. Текущий ремонт ВВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2 2. Техническое обслуживание автоматики и вторичных цепей в объеме "К" АГ=04:00ч	
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	10	9	18	9	9	17	9	9	17	Текущий ремонт ОР-220 Южная-1, ВЧЗ 220 Южная-1 (ф.А) АГ= 04:00ч	не совмещать с Р-1 Астрахань
ВВ 220 Южная-1	10	9	18	9	9	17	9	9	17	1. Текущий ремонт ВВ 220 Южная-1, ШР-2-220 Южная-1 АГ=04:00ч	
ОСШ 220	3	16	18	2	16	17	2	16	17	1. Текущий ремонт ОР-220 Южная-1 АГ=04:00ч	
2 СШ 220кВ	30	1	30	30	1	30	30	1	30	1. Текущий ремонт ШР-2-220 всех присоединений АГ= 04:00ч	
ТН-2-220	30	1	30	30	1	30	30	1	30	1. Текущий ремонт ТН-2-220, ШР ТН-2-220 2. Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-2 3. Техническое обслуживание вторичных цепей в объеме "В" АГ=04:00ч	
ШСВВ 220	30	1	30	30	1	30	30	1	30	1. Текущий ремонт ШСВВ 2. Текущий ремонт ШР-2-220 ШСВВ 3. Текущий ремонт ТТ 220 ШСВВ АГ= 04:00ч	
ВВ 220 Астрахань	3	1	3	3	1	3	3	1	3	1. Текущий ремонт ШР-2-220 Астрахань АГ= 04:00ч	ОВ
ВВ 220 Б.Царын-1	2	6	7	2	6	7	2	6	7	1. Текущий ремонт ШР-2-220 Б.Царын-1 АГ=04:00ч	ОВ
ВВ 220 Б.Царын-2	3	3	5	2	20	21	2	20	21	1. Текущий ремонт ШР-2-220 Б.Царын-2 АГ=04:00ч	
ОВ 220	5	14	18	4	14	17	4	14	17	1. Текущий ремонт ШР-2-220, ТТ 220 ОВ, ОР-220 ОВ 2. Замена ШО-ОВ 220 3. Замена ШО-ОВ 220 АГ= 04:00ч	
ОСШ 220	5	14	18	2	16	17	2	16	17	Текущий ремонт ОР-220-ОВ АГ= 04:00ч	
ВВ 220 АТ-1	3	22	24	3	22	24	3	22	24	Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-1. АГ=04:00ч	поочередно ч/з ОВ
МВ 220 Зубовка	3	27	29	3	27	29	3	27	29	1. Текущий ремонт ШР-2-220 Зубовка АГ= 04:00ч	ч/з ОВ
ПС 110 кВ Буланская											
ТН-1-110	3	1	3	3	1	3	3	1	3	1. Техническое обслуживание ТН-1-110, РВС-110 ТН-1 2. Профилактика 3. Профконтроль вторичных цепей АГ=03:00ч	
МВ 110 ПГУ	10	6	15	10	6	15	10	6	15	1. Средний ремонт МВ 110 ПГУ 2. Техническое обслуживание ТТ МВ-110 ПГУ 3. Проф. Испытания, отбор проб масла 4. Проф контроль вторичных цепей АГ=03:00ч	ВЛ через ОМВ
МВ 110 ВЛ 443	9	16	24	9	16	24	9	16	24	Средний ремонт МВ 110 ВЛ 443 АГ=03:00ч	ВЛ через ОМВ
ПС 110 кВ Верхний Бискупчик											
Ремонт не планируется											
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"											
Астраханская ТЭЦ-2											
ТТ-2	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	Текущий ремонт, АГ – время заявки	
Т-2	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	Текущий ремонт Т-2, ОР, АГ – 4ч.	
ЭВ-110 кВ БЛ-2	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	Текущий ремонт ЭВ, ТР, проходных изоляторов, АГ – 4ч.	
РТСН-110	5	20.06.2022	24.06.2022	5	20.06.2022	24.06.2022	5	20.06.2022	24.06.2022	Текущий ремонт, АГ – 4ч.	
ЭВ-110 кВ РТСН-110	5	20.06.2022	24.06.2022	5	20.06.2022	24.06.2022	5	20.06.2022	24.06.2022	Текущий ремонт ЭВ, ТР, АГ – 4ч.	
СЭВ-2-4-110 кВ	16	06.06.2022	21.06.2022	16	06.06.2022	21.06.2022	16	16.06.2022	01.07.2022	Текущий ремонт ЭВ, АГ – 4ч.	
4 секция-110	16	06.06.2022	21.06.2022	16	06.06.2022	21.06.2022	16	16.06.2022	01.07.2022	Текущий ремонт ШР-4, ТН-4-110, АГ – 4ч.	перенесено из-за контрольного замера
ТН-4-110 кВ	16	06.06.2022	21.06.2022	16	06.06.2022	21.06.2022	16	16.06.2022	01.07.2022	Текущий ремонт ШР-4, ТН-4-110, АГ – 4ч.	
ОСШ-2-110 кВ	16	06.06.2022	21.06.2022	16	06.06.2022	21.06.2022	16	16.06.2022	01.07.2022	Текущий ремонт ОР-110, АГ – 2 ч.	
ЭВ-110 кВ №453	5	01.06.2022	05.06.2022	5	01.06.2022	05.06.2022	5	01.06.2022	05.06.2022	Текущий ремонт ЭВ, ТР, АГ – 4ч.	
ВЛ-110 кВ №453	5	01.06.2022	05.06.2022	5	01.06.2022	05.06.2022	5	01.06.2022	05.06.2022	Текущий ремонт ЛР, ОР, проходных изоляторов, АГ – 4ч.	
ПГУ-110											
1СШ-35 кВ	3	01.06.2022	03.06.2022	3	01.06.2022	03.06.2022	3	01.06.2022	03.06.2022	Текущий ремонт ШР 1СШ-35 кВ, АГ-6 ч.	
ШСВ-110	2	20.06.2022	21.06.2022	2	20.06.2022	21.06.2022	2	20.06.2022	21.06.2022	Текущий ремонт ШСВ-110, АГ – 2 ч.	
ТН-1-110	2	22.06.2022	23.06.2022	2	22.06.2022	23.06.2022	2	22.06.2022	23.06.2022	Текущий ремонт ТН-1-110, АГ – 2 ч.	
ТН-2-110	2	22.06.2022	23.06.2022	2	22.06.2022	23.06.2022	2	22.06.2022	23.06.2022	Текущий ремонт ТН-2-110, АГ – 2 ч.	
1 СШ-110	2	20.06.2022	21.06.2022	2	20.06.2022	21.06.2022	2	20.06.2022	21.06.2022	Текущий ремонт ШР-110 ТН-1, АГ- 2 ч.	
2 СШ-110	2	22.06.2022	23.06.2022	2	22.06.2022	23.06.2022	2	22.06.2022	23.06.2022	Текущий ремонт ШР-110 ТН-2, АГ- 2 ч.	
ПГУ-235											
Ремонт не запланирован											
ЦР АО «КТК-Р»											
Ремонт не планируется											
ОАО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ											
Астраханская дистанция											
Ремонт не планируется											
Южный филиал ООО "Газпром энерго"											
ПС 110 кВ ГПП-1											
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (ВЛ 110 кВ 453)	5	01.июн	05.июн	5	01.июн	05.июн	5	01.июн	05.июн	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 453	
IT	5	01.июн	05.июн	5	01.июн	05.июн	5	01.июн	05.июн	Текущий ремонт, измерения и испытания. Проверка устройств РЗА.	
IT				5	01.июн	05.июн	5	30.май	03.июн	Текущий ремонт, измерения и испытания. Проверка устройств РЗА.	
В-110 IT	5	01.июн	05.июн	5	01.июн	05.июн	5	01.июн	05.июн	Текущий ремонт, измерения и испытания. Проверка устройств РЗА.	
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»											
ПС 110 кВ Кири-Кили											
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ 455, а1=3 ч.	не совмещать в ВЛ 110 кВ 133
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Текущий ремонт ВЧ-110 ВЛ 455, а1=1ч.	
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кири-Кили (ВЛ 110 кВ 455	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Текущий ремонт КС-110 ВЛ 455, а1=1ч.	
В-110 ВЛ 455	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 455, а1=1ч.	
В-110 ВЛ 455	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 455, а1=1ч.	

ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Кирри-Кили (ВЛ 110 кВ 455)	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 455, а/г=1ч.	
ОСШ-110				3	14	16	3	14	16	Текущий ремонт ОР-110 ОМВ, а/г=1ч.	
ОСШ-110	5	3.10	7.10	5	6	10	5	20	24	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 455, а/г=1ч.	
ОВ-110	3	14	16	3	14	16	3	14	16	Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ, а/г=1ч.	
ОВ-110	3	14	16	3	14	16	3	14	16	Текущий ремонт ОМВ-110, а/г=1ч.	
ОСШ-110	3	14	16	3	14	16	3	14	16	Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч.	
ОВ-110	3	14	16	3	14	16	3	14	16	Текущий ремонт ОР-110 ОМВ а/г=1ч.	
ОСШ-110	3	14	16	3	14	16	3	14	16	Текущий ремонт ОР-110 ОМВ а/г=1ч.	
ОСШ-110	2	21	22	2	21	22	2	21	22	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 461, а/г=1ч.	
ОСШ-110	2	27	28	2	27	28	2	27	28	Текущий ремонт ОР-110 ВЛ 459, а/г=1ч.	
ПС 35 кВ Кубанская											
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с оттайкой на ПС Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1)				3	1	3	3	1	3	Замена ОСИ ЛР-35 ВЛ Царевская-1, а/г=3 ч.	
ПС 110 кВ Маячное											
ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с оттайками (ВЛ 110 кВ 133)				1	8	8	1	7	7	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 133, а/г=1ч.	совместить с ремонтом на ПС 220 кВ Баррикадная
ПС 110 кВ Чаганская											
ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с оттайками (ВЛ 110 кВ 133)				1	6	6	1	6	6	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 133, а/г=1ч.	
ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с оттайками (ВЛ 110 кВ 133)				1	6	6	1	6	6	Текущий ремонт КС-110 ВЛ 133, а/г=1ч.	
оттайками (ВЛ 110 кВ 133)				1	6	6	1	6	6	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ 133, а/г=1ч.	совместить с ремонтом на ПС 220 кВ Баррикадная
ПС 110 кВ Аксарайская											
СМВ-110	10	1	10	10	1	10	10	1	10	Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч.	вкл РП
СМВ-110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч.	
СМВ-110	1	2	2	1	2	2	1	2	2	Средний ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=3ч.	
1С-110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Средний ремонт СР-1-110 СМВ, а/г=3ч.	
2С-110	1	2	2	1	2	2	1	2	2	Средний ремонт СР-2-110 СМВ, а/г=3ч.	
1С-110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч	
2С-110	1	2	2	1	2	2	1	2	2	Средний ремонт ТР-110 Т-2, а/г=3ч	
1С-110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч	
2С-110	1	2	2	1	2	2	1	2	2	Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч	
ТН-1-110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч	
ТН-2-110	1	2	2	1	2	2	1	2	2	Средний ремонт ШР-110 ТН-2-110, а/г=3ч	вкл РП
ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417)	1	15	15	1	15	15	1	8	8	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 417, а/г=3ч.	
ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417)	1	15	15	1	15	15	1	8	8	Текущий ремонт КС-110 ВЛ 417, а/г=1ч.	
ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417)	1	15	15	1	15	15	1	8	8	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ 417, а/г=1ч.	Перенесено из-за контрольного замера, нет трзита 110 кВ Бузанская - Харабали
В-110 кВ ВЛ 417	11	6	17	11	6	17	11	6	17	Средний ремонт МВ-110 ВЛ 417, а/г=3ч.	вкл РП
1С-110 кВ	1	14	14	1	14	14	1	14	14	Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч.	
2С-110 кВ	1	15	15	1	15	15	1	15	15	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.	вкл РП
РП-110	1	16	17	1	16	17	1	16	17	Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч	
ВЛ 110 кВ Ахтубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417)	1	16	17	1	16	17	1	16	17	Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч	
РП-110	1	16	17	1	16	17	1	16	17	Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч	
ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сейтовка (ВЛ 110 кВ 418)	1	16	17	1	16	17	1	16	17	Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч	нет трзита 110 кВ Бузанская - Харабали
В-110 кВ ВЛ 418	15	16	30	15	16	30	15	16	30	Средний ремонт МВ-110 ВЛ 418, а/г=3ч.	вкл РП
ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сейтовка (ВЛ 110 кВ 418)	1	20	20	1	20	20	1	16	17	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 418, а/г=3ч.	
ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сейтовка (ВЛ 110 кВ 418)	1	20	20	1	20	20	1	16	17	Текущий ремонт КС-110 ВЛ 418, а/г=1ч.	
ВЛ 110 кВ Аксарайская – Сейтовка (ВЛ 110 кВ 418)	1	20	20	1	20	20	1	16	17	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ 418, а/г=1ч.	нет трзита 110 кВ Бузанская - Харабали
1С-110	1	8	8	1	8	8	1	8	8	Средний ремонт ШР-110 ВЛ 417, а/г=3ч.	вкл РП
2С-110	1	22	22	1	22	22	1	21	21	Средний ремонт ШР-110 ВЛ 418, а/г=3ч.	вкл РП
В-110 кВ ВЛ 417	1	8	8	1	8	8	1	8	8	Средний ремонт ШР-110 ВЛ 417, а/г=3ч.	вкл РП
В-110 кВ ВЛ 418	1	22	22	1	22	22	1	21	21	Средний ремонт ШР-110 ВЛ 418, а/г=3ч.	вкл РП
ПС 110 кВ Сейтовка											
2С-110	1	20	20	1	20	20	1	20	20	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-2, а/г=1ч.	нет трзита 110 кВ Бузанская - Харабали
ПС 110 кВ Промстройматериалы											
ВЛ 110 кВ Лесная-Окрасочная с оттайками (ВЛ 110 кВ 129)				1	5	5	1	14.июн	14.июн	Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч	
ВЛ 110 кВ Лесная-Окрасочная с оттайками (ВЛ 110 кВ 129)				1	5	5	1	14.июн	14.июн	Средний ремонт ТР-110 Т-2, а/г=3ч	не совмещать с СШ 110 кВ Баррикадная
ПС 110 кВ Евпраксино											
ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с оттайками				1	22	22	1	22	22	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 151, а/г=1ч.	
ПС 110 кВ Вольное											
1С-110 кВ	1	8	8	1	8	8	1	8	8	Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч.	
2С-110 кВ	1	9	9	1	9	9	1	9	9	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.	вкл РП
ПС 110 кВ Зелени											
ВЛ 110 кВ Лиман – Зелени с оттайкой на ПС А-НС-5А (Лиман-2)	2	28	29	2	28	29	2	28	29	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Лиман-2, а/г=1ч.	

Заместитель главного диспетчера

Начальник службы электрических режимов

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

А.Н. Зорин

М.Г. Кирбаба

С.В. Куратов

С.В. Голышкин