



А.А.Рейтский

24 апреля 2022 г.

**ГРАФИК
вызова в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на май 2022 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭН, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом			Планируемый в месячный			Согласованный срок ремонта ²			Вид ремонта, плановые работы (причина отключения), срок аварийной готовности	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ											
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	25	21.май	14.июн	25	21.май	14.июн	25	21.май	14.июн	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) на Волгоградской ТЭЦ-3 из-за ремонта АТ-1 на ПС 500 кВ Волга.	
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	10	11.май	20.май	10	11.май	20.май	10	11.май	20.май	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) на Волгоградской ТЭЦ-3 из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Кировская.	
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	33	18.апр	20.май	33	18.апр	20.май	33	18.апр	20.май	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить 2В ВЛ 110 кВ №300. Ремонт АТ-2 на ПС 500 кВ Волга.	
Филиал АО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ											
ВЛ 110 кВ Большая Черны-1 - Солданики с отпайкой на ПС Восход	1	18.май	18.май	1	18.май	18.май	1	18.май	18.май	Текущий ремонт ЛР 110 Солданики	
ВЛ 110 кВ Большая Черны-1 - Солданики с отпайкой на ПС Восход	13	10.май	20.май	13	10.май	20.май	13	10.май	20.май	КР ВЛ 110 кВ Большая Черны-1 - Солданики с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большая Черны-1 - Солданики)	
Состояние трамбля 110 кВ Лиман - Давыдига - Артезан-2 - Козубей - Кизляр-2	1	17.май	17.май	1	17.май	17.май	1	23.май	23.май	Разомкнуть трамбей из-за ремонта на ВЛ 110 Давыдига.	перенесено из-за останова ГРЭС и АТЭЦ-2
Состояние трамбля 110 кВ Лиман - Давыдига - Артезан-2 - Козубей - Кизляр-2				1	18.май	18.май	1	24.май	24.май	Разомкнуть трамбей в время работ на ВЛ 110 Козубей.	
Филиал АО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ											
ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141)	1	19.май	19.май	1	19.май	19.май	1	19.май	19.май	ТО ВЛ, ТР ПЛ 141, ОР 141, ТТ-141	
ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141)				2	12.май	13.май	2	12.май	13.май	Согласовать увеличение перегота по ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141) до 17 МВт в ПАР отключения ВЛ 110 кВ мушкетерских ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС - Акташ (ВЛ-110-137).	
ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141)				3	04.май	06.май	3	04.май	06.май	Перенести режим по трамбю 110 кВ Лиман - Давыдига - Артезан-2 - Козубей - Кизляр-2 на ШСВ-110 ПС 110 кВ Кизляр-2, В-146 ПС 110 кВ Кизляр-1 и ШОВ-110 ПС 110 кВ Козубей, в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Актань - Курян (ВЛ-110-139) отпайками (ВЛ-110-140). Перекот по ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141) до 17 МВт в нормальном режиме.	
ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141)				2	30.май	31.май	2	30.май	31.май	Согласовать увеличение перегота по ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141) до 17 МВт в ПАР отключения ВЛ 110 кВ мушкетерских ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС - Кизилорговская (ВЛ-110-106).	
ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141)				3	25.май	27.май	3	25.май	27.май	Перенести режим по трамбю 110 кВ Лиман - Давыдига - Артезан-2 - Козубей - Кизляр-2 на ШСВ-110 ПС 110 кВ Кизляр-2, В-146 ПС 110 кВ Кизляр-1 и ШОВ-110 ПС 110 кВ Козубей, в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Актань - Курян (ВЛ-110-139). Перекот по ВЛ 110 кВ Козубей - Артезан-2 (ВЛ-110-141) до 17 МВт в нормальном режиме.	При отсутствии АТЭЦ-2 разрешить с 25 числа при условии, если потребление территории Астраханской области не более 465 МВт
ВЛ 110 кВ Артезан-2 - Давыдига (ЛЛ-181)	1	20.май	20.май	1	20.май	20.май	1	20.май	20.май	ТО ВЛ	
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Волго-Донское ННЭС											
ВЛ 220 кВ											
ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Верхний осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов 3. Установка гасителей выброса 4. Установка противоточных заградителей АГ-02.00.	
ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ЛР ВЛ 220 ВЛ Газовая, ОР 220 ВЛ Газовая АГ-03.00в.	ПС 500 кВ Астрахань
ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ЛР ВЛ 220 кВ Астрахань АГ-02.00в.	ПС 220 кВ Газовая
ВЛ 220 кВ Астрахань - Рассвет	11	3	13	11	3	13	11	3	13	Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Рассвет, ОР 220 ВЛ Рассвет АГ-03.00в.	ВЛ отключена с двух сторон
ВЛ 220 кВ Трубуная - Владимирова №2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Верхний осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов 3. Установка гирлянд изоляторов в проектное положение АГ-2.00.	квд 297
ВЛ 220 кВ Трубуная - Владимирова №2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Текущий ремонт ЛР220-Владимирова-2, ОР220-Владимирова-2, ВЧЗ-220-Владимирова-2 2. Тех. обслуживание РЗА АГ-3.00.	ПС 500 кВ Трубуная
ВЛ 220 кВ Трубуная - Владимирова №2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Трубуная-2, ОР 220 ВЛ Трубуная-2, ВЧЗ-220 кВ ВЛ Трубуная-2 (ф.В), КС-220 кВ ВЛ Трубуная-2 (ф.В) 2. ДЗ ВЛ 220 кВ Трубуная-Владимирова №2 (ДЗ-503) Проф. Восстановление 3. Комплект резервных запчастей ВЛ 220 кВ Трубуная-Владимирова №2 (ТЭНН, МФТО) (ПЗ-273) Проф. Восстановление 4. ДКОИ Проф. Восстановление АГ-02.00в.	ПС 220 кВ Владимирова
ВЛ 110 кВ											
ВЛ 110 кВ Баррикадная - Ожерина (ВЛ 110 кВ 138)	2	11	12	2	11	12	2	11	12	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 кВ №138 (ф.А,В,С), КС ВЛ-110 кВ №138 (ф.А,В,С) АГ-04.00в.	ПС 220 кВ Баррикадная
ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457)	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ЛР ВЛ 110 кВ 457, ЛР ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457, ЛР ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457 2. Тех. обслуживание ТН ВЛ 110 кВ 457, ТТ ВЛ 110 кВ 457 3. Профиспытание АГ-03.00в.	ПС 220 кВ Газовая
ВЛ 110 кВ Верхний Баскучук - Суондук (ВЛ № 757)				1	23	23	1	23	23	ВВР из-за одновременного ремонта ОБ и МВ-110 ВЛ 740	ПС 220 кВ Верхний Баскучук
ВЛ 110 кВ Верхний Баскучук - Сайкин (ВЛ № 756)	3	25	27	5	23	27	5	23	27	ВВР из-за одновременного ремонта МВ и ОБ	ПС 220 кВ Верхний Баскучук
ВЛ 110 кВ Владимирова - Верхний Баскучук с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	5	23	27	1	23	23	1	23	23	ВВР из-за одновременного ремонта МВ и ОБ	ПС 220 кВ Верхний Баскучук
ПС 500 кВ											
ПС 500 кВ Южная											
Ремонт не планируется											
ПС 500 кВ Астрахань											
ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая, ОР 220 ВЛ Газовая АГ-03.00в.	
ВВ 220 ВЛ Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая, ВВ 220 ВЛ Газовая 2. Тех. обслуживание ТТ 220 ВЛ Газовая 3. Проф. испытание, отбор проб масла 4. Технический контроль. Комплект резервных запчастей 5. Проф.восстановление автоматики, вторичных цепей АГ-03.00в.	
ОСШ-220 кВ	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Газовая АГ-02.00в.	
ВЛ 220 кВ Астрахань - Рассвет	11	3	13	11	3	13	11	3	13	Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Рассвет, ОР 220 ВЛ Рассвет АГ-03.00в.	

ВВ 220 ВЛ Рассвет	11	3	13	11	3	13	11	3	13	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Рассвет, ВВ 220 ВЛ Рассвет 2. Проф. испытания, отбор проб масла 3. Проф. восстановление резервных щитов, автоматика, вторичных цепей АГ-03.00ч	
ОСШ-220 кВ	11	3	13	11	3	13	11	3	13	1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Рассвет 2. Т.ес. обслуживание ТН 220 ОСШ (ф. В) 3. Проф. испытания, отбор проб масла АГ-02.00ч	
ПС 220 кВ											
ПС 220 кВ Баррикадная											
1 СШ 110 кВ	32	10.05	10.06	31	11.05	10.06	31	11.05	10.06	Текущий ремонт ШР 1 110 присоединений. АГ-03.00ч	Окончание 10.06.2022
ШСМВ-110	32	10.05	10.06	31	11.05	10.06	31	11.05	10.06	1. Средний ремонт ШСМВ-110 2. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСМВ 3. Т.ес. обслуживание ТТ-110 ШСМВ 4. Проф. восстановление щитов, автоматика, вторичных цепей АГ-ВЗ	Окончание 10.06.2022
ТН-1-110				31	11	10.06	31	11.05	10.06	1. Средний ремонт ШР-1-110 ТН-1 2. Текущий ремонт ТН-1-110 АГ-ВЗ	Окончание 10.06.2022
ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная (ВЛ 110 кВ 138)	2	11	12	2	11	12	2	11	12	Текущий ремонт ВЭЗ ВЛ-110 кВ №138 (ф.А,В,С), КС ВЛ-110 кВ №138 (ф.А,В,С) АГ-04.00ч	
МВ 110 ВЛ 138				2	11	12	2	11	12	1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 138 2. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 138 3. Отбор проб масла ветою АГ-04.00ч	
ФВ 110 Т-1				2	11	12	2	11	12	1. Средний ремонт ШР-1-110 Т-1 АГ-04.00ч	
МВ 110 Т-2				3	18	20	3	18	20	1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 126 АГ-04.00ч	
МВ 110 ВЛ 134	3	23	25	3	23	25	3	23	25	1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 134. 2. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 134. 3. Т.ес. обслуживание ТТ-110 ВЛ 134. АГ-04.00ч	ВЛ через ОВ, поочередно с ВЛ 130
МВ 110 ВЛ 126	3	18	20	3	18	20	3	18	20	1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 126 2. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 126 3. Т.ес. обслуживание ТТ-110 ВЛ 126 АГ-ВЗ	ВЛ через ОВ
МВ 110 ВЛ 130	3	25	27	3	25	27	3	25	27	1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 130. 2. Т.ес. обслуживание МВ-110 ВЛ 130. АГ-04.00ч	ВЛ через ОВ, поочередно с ВЛ 134
МВ 110 ВЛ 125	2	30	31	2	30	31	2	30	31	1. Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ 125. АГ-04.00ч	ВЛ через ОВ
ПС 220 кВ Владимирская											
АТ-3	15	1	15	15	10	24	15	1	15	1. Текущий ремонт АТ-3, ТР 35 АТ-3, ТР 110 АТ-3, ТР 220 АТ-3, ОР 220 АТ-3, ОИИ 110 АТ-3, ОИИ 220 АТ-3, РИС 35 АТ-3 2. Т.ес. обслуживание ТТ 110 АТ-3 3. РЗА Охлаждение, з-та от потери охлаждения Проф. Обработка АГ-04.00ч	
МВ 220 АТ-3	15	1	15	15	10	24	15	1	15	1. Средний ремонт МВ 220 АТ-3 2. Текущий ремонт ТР 220 АТ-3 АГ-ВЗ	вкл ВЛ 110 кВ Колобовая - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 297)
ОСШ 220 кВ	15	1	15	15	10	24	15	1	15	Текущий ремонт ОР 220 АТ-3. АГ-02.00ч	
МВ 110 АТ-3	15	1	15	15	10	24	15	1	15	Текущий ремонт МВ 110 АТ-3, ТР 110 АТ-3, ТТ МВ 110 АТ-3. АГ-02.00ч	
СМВ 220	12	1	12	15	10	24	12	1	12	Замена СМВ 220 на элегазовый АГ-ВЗ	
ВЛ 220 кВ Трубин - Владимирская №2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Трубин-2, ОР 220 ВЛ Трубин-2, ВЭЗ-220 кВ ВЛ Трубин-2 (ф.В), КС-220 кВ ВЛ Трубин-2 (ф.В) 2. ДЗ ВЛ 220 кВ Трубин-Владимирская №2 (ДЗ-503) Проф. Восстановление 3. Комплект резервных щитов ВЛ 220 кВ Трубин-Владимирская №2 (ТНН, МФТО) (ПЗ-273) Проф. Восстановление 4. ШОН Проф. Восстановление АГ-02.00ч	
ОСШ 220 кВ	4	28	31	4	28	31	4	28	31	Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Трубин-2 АГ-02.00ч	
В 220 Трубин-2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Трубин-2 2. ТО В 220 Трубин-2, ТТ 220 Трубин-2 3. Комплект автоматика В 220 Трубин-2 (ТАПВ, АУВ, ЗНО) Проф. Восстановление 4. В.к ТТ 220 кВ Проф. Восстановление АГ-02.00ч	
ПС 220 кВ Газовая											
ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ЛР ВЛ 220 кВ Астрахань. АГ-02.00ч	
ВЭ ВЛ 220 кВ Астрахань	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ЛР ВЛ 220 кВ Астрахань, ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Астрахань 2. Т.ес. обслуживание ТТ ВЛ 220 кВ Астрахань АГ-02.00ч	
ТН 2 Сек. 220 кВ	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Т.ес. обслуживание ТН 2 Сек. 220 кВ, ОИИ ТН 2 Сек. 220 кВ, ШР ТН 2 Сек. 220 кВ 2. Проф. испытания АГ-03.00ч	
ТН 2 Сек. 110 кВ	1	17	17	1	17	17	1	17	17	1. Т.ес. обслуживание ТН 2 Сек. 110 кВ, ОИИ ТН 2 Сек. 110 кВ 2. Проф. Испытания 3. Технический контроль МПРЗА 4. Проф. контроль вторичных цепей АГ-03.00ч	
2 Сек. 220 кВ	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Астрахань, ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимирская-Газовая, ШР 2 Сек. 220 кВ СС, ШР ТН 2 Сек. 220 кВ, ШР 2 Сек. 220 кВ АТ-2 2. Т.ес. обслуживание ТН 2 Сек. 220кВ, ОИИ ТН 2 Сек. 220 кВ 3. Проф. испытания АГ-03.00ч	
СВЭ 220 кВ	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ШР 2 Сек. 220 кВ СВЭ 2. Т.ес. обслуживание ТТ СВЭ 220 кВ 3. Технический контроль комплексов ступенчатых щитов и автоматика 4. Проф. контроль вторичных цепей АГ-03.00ч	
ВЭ 220 кВ АТ-2	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ШР 2 Сек. 220 кВ АТ-2 АГ-03.00ч	
ВЭ 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимирская-Газовая	7	16	22	7	16	22	7	16	22	Текущий ремонт ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимирская-Газовая АГ-03.00ч	
ТН 1 Сек. 110 кВ	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Т.ес. обслуживание ТН 1 Сек. 110 кВ, ОИИ ТН 1 Сек. 110 кВ 2. Проф. испытания ОИИ ТН 1 Сек. 110 кВ АГ-03.00ч	
1 Сек. 110 кВ	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ БСК-1, СРП 110 кВ БСК, ШР 1 Сек. ВЛ 110 кВ 454, ШР 1 Сек. 110 кВ ГПН-3 № 1, ШР 1 Сек. 110 кВ ГПН-2 №1, ШР 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457, ШР 1 Сек. 110 кВ СВЭ, ШР ТН 1 Сек. 110 кВ, ШР 1 Сек. 110 кВ АТ-1 2. Т.ес. обслуживание ТН 1 Сек. 110 кВ, ОИИ ТН 1 Сек. 110 кВ 3. Проф. испытания ОИИ ТН 1 Сек. 110 кВ АГ-03.00ч	
СВЭ 110 кВ	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ СВЭ АГ-03.00ч	
ВЭ 110 кВ БСК-1	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ БСК-1, СРП 110 кВ БСК АГ-03.00ч	
БСК-1	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ БСК-1, СРП 110 кВ БСК АГ-03.00ч	
ВЭ 110 кВ БСК-2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт СРП 110 кВ БСК АГ-03.00ч	
БСК-2	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт СРП 110 кВ БСК АГ-03.00ч	
ВЭ ВЛ 110 кВ 454	2	30	31	2	30	31	2	30	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. ВЛ 110 кВ 454 АГ-03.00ч	ВЛ запитана от 2 Сек. не совмещая с ВЛ 436
В 110 кВ ГПН-3 № 1	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ ГПН-3 № 1 АГ-03.00ч	
В 110 кВ ГПН-2 №1	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ ГПН-2 №1 АГ-03.00ч	
ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457	9	23	31	9	23	31	9	23	31	1. Текущий ремонт ШР 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457, ЛР ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457 2. Т.ес. обслуживание ТТ ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457 3. Проф. испытания АГ-03.00ч	ВЛ запитана от 2 Сек
ВЭ 110 кВ АТ-1	9	23	31	9	23	31	9	23	31	Текущий ремонт ШР 1 Сек. 110 кВ АТ-1 АГ-03.00ч	

ВЛ 110 кВ Газовая – ПИВ-1 (ВЛ 110 кВ 457)	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ЛР ВЛ 110 кВ 457, ЛР ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457, ЛР ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457 2. Тек. обслуживание ТН ВЛ 110 кВ 457, ТТ ВЛ 110 кВ 457 3. Профилирование АГ–03.00ч	не совмещать с 1Сек 110 Газовая
ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457	7	16	22	7	16	22	7	16	22	1. Текущий ремонт ЛР ВЛ 110 кВ 457, ЛР ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457 2. Тек. обслуживание ТТ ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457 3. Профилирование АГ–03.00ч	не совмещать с 1Сек 110 Газовая
ПС 220 кВ Лыман											
Ремонтные не планируются											
ПС 220 кВ Нефтепровод											
ОМВ-110				2	4	5	2	4	5	1. Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ АГ–02.00ч.	
СМВ-110				2	5	6	2	5	6	1. Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ АГ–02.00ч.	
ПС 220 кВ Россия											
ОМВ-110				10	4	13	10	4	13	1. Средний ремонт ОМВ-110 2. Техническое обслуживание устройств РЗА в объеме: префасонирования АГ–ВЭ.	
АТ-1	33	11.04	13	33	11.04	13.05	33	11.04	13.05	1. Текущий ремонт АТ-1 2. Тек. Обслуживание РВ 220 АТ 1, РВ 110 АТ 1, ОПН-10 АТ-1 3. Средний ремонт ШР 220 АТ-1 4. Обработка защиты от потери охлаждения АГ–ВЭ.	Начало 11.04.2022
ОМВ-220				10	4	13				включить ВЛ 220 кВ Астрахань - Россия на ОБ через 2 СШ при выведенной в ремонт 1С. 220 кВ АГ–ВЭ.	ВЛ отключена и со стороны ПС 500 кВ Астрахань
1С. 220 кВ	33	11.04	13	33	11.04	13	33	11.04	13	Текущий ремонт, замена ОСИ ШР 220 присоединений. АГ–ВЭ.	Начало 11.04.2022 отключить ВЛ с двух сторон
ТН-1-220	33	11.04	13	33	11.04	13	33	11.04	13	1. Тек. Обслуживание РВ ТН 1-220 2. Средний ремонт РВ ТН-1-220 АГ–ВЭ.	Начало 11.04.2022
ПС 220 кВ Харьков											
СВ-220 кВ	12	16	27	12	16	27	12	16	27	1. Текущий ремонт СР2-220 2. Замена ОСИ СР2-220 3. Техническое обслуживание СВ-220 кВ, ТТ 220 СВ АГ–ВЭ.	с акт РП
2с. 220кВ	12	16	27	12	16	27	12	16	27	1. Текущий ремонт СР2-220 2. Замена ОСИ СР2-220 3. Техническое обслуживание ТН-2-220 4. Профконтроль вторичных цепей АГ–ВЭ.	с акт РП
ПС 220 кВ Черный Яр											
АТ-2	31	10	09.06	31	10	09.06	31	10	09.06	1. Текущий ремонт АТ-2, ТР-220 АТ-2 2. Текущий ремонт замены ОСИ ОР-220 АТ-2 3. Тек. обслуживание ОПН-10 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, РВ-10 АТ-2, МВ 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2 4. Обработка защиты от потери охлаждения 5. Текущий ремонт ВДТ-2 6. Тек. обслуживание ОПН-10 ВДТ-2 АГ–04.00ч	Окончание 09.06.2022
ВДТ-2	31	10	09.06	31	10	09.06	31	10	09.06	1. Текущий ремонт ВДТ-2 2. Тек. обслуживание ОПН-10 ВДТ-2 АГ–04.00ч	Окончание 09.06.2022
МВ 220 АТ-2	31	10	09.06	31	10	09.06	31	10	09.06	1. Текущий ремонт МВ 220 АТ-2, ТР-220 АТ-2 2. Тек. обслуживание ТТ 220 АТ-2 АГ–04.00ч	Окончание 09.06.2022
ОСШ 220кВ	4	16	19	4	16	19	4	16	19	Текущий ремонт замена ОСИ ОР-220 АТ-2 АГ–04.00ч	
ВВ 110 АТ-2	31	10	09.06	31	10	09.06	31	10	09.06	1. Текущий ремонт ВВ 110 АТ-2 2. Тек. обслуживание ТТ 110 АТ-2 АГ–04.00ч	Окончание 09.06.2022
ПС 110 кВ Буинская											
ОСШ-110 кВ				2	4	5	2	4	5	Текущий ремонт ТН-110 ОСШ АГ–02.00	
Т-1				10	10	19	10	10	19	1. Текущий ремонт Т-1, МВ 110 Т-1, ТТ 110 Т-1. 2. ТО ОПН 110 ЗОН Т-1, ОПН 110 Т-1. 3. Подраска порталов АГ–02.00ч	
МВ-110 Т-1				10	10	19	10	10	19	Техническое обслуживание МВ-110 Т-1 АГ–02.00	
ОПН-110 Т-1				10	10	19	10	10	19	Техническое обслуживание ОПН-110 Т-1 АГ–02.00	
ПС 110 кВ Верхний Баскучук											
МВ-110 ВЛ 756	3	25	27	5	23	27	5	23	27	Текущий ремонт МВ-110 ВЛ 756, ТТ-110 ВЛ 756 АГ–02.00ч	
ВЛ 110 кВ Верхний Баскучук – Сайтин (ВЛ № 756)	3	25	27	5	23	27	5	23	27	ВВр из-за одновременного ремонта МВ и ОБ	
2С 110 кВ	5	23	27	5	23	27	5	23	27	Средний ремонт ШР-110 присоединений 2С 110 кВ АГ–02.00ч	
МВ-110 ВЛ 740	5	23	27	5	23	27	5	23	27	Средний ремонт ШР-110 ВЛ-740 АГ–02.00	с 19-00 23.05 ВЛ включить через ОБ на 1с 110 кВ
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскучук с отпайкой на ПС Кочкава (ВЛ 110 кВ 740)	5	23	27	1	23	23	1	23	23	ВВр из-за одновременного ремонта МВ и ОБ	
ОМВ-110	5	23	27	1	23	23	1	23	23	Средний ремонт ШР-2 ОМВ-110 АГ–02.00	
ОСШ 110 кВ	2	30	31	2	30	31	2	30	31	Тек. обслуживание ТН ОСШ 110 АГ–02.00ч.	
ВЛ 110 кВ Верхний Баскучук – Суюлдук (ВЛ № 757)				1	23	23	1	23	23	ВВр из-за одновременного ремонта ОБ и МВ-110 ВЛ 740	
ООО "ДУКОЙ-1-Астрахань-энерго"											
Астраханская ТЭЦ-2											
МВ-110 кВ №455	5	07.03.2022	11.03.2022	4	10.05.2022	11.05.2022	4	10.05.2022	13.05.2022	Текущий ремонт ЭВ, ЛР, АГ – 4ч.	
ВЛ-110 кВ №455	5	07.03.2022	11.03.2022	4	10.05.2022	11.05.2022	4	10.05.2022	13.05.2022	Текущий ремонт ЛР, ОР, проходов изоляторов, АГ – 4ч.	
МВ-110 кВ Городская-1	5	07.03.2022	11.03.2022	5	23.05.2022	27.05.2022	5	23.05.2022	27.05.2022	Текущий ремонт МВ, ЛР, АГ – 4ч.	
ВЛ-110 кВ Городская-1	5	07.03.2022	11.03.2022	5	23.05.2022	27.05.2022	5	23.05.2022	27.05.2022	Текущий ремонт ЛР, ОР, проходов изоляторов, АГ – 4ч.	
ЭВ-110 кВ №173	5	16.05.2022	20.05.2022	5	16.05.2022	20.05.2022	5	11.05.2022	15.05.2022	Текущий ремонт ЭВ, ЛР, АГ – 4ч.	
ВЛ-110 кВ №173	5	16.05.2022	20.05.2022	5	16.05.2022	20.05.2022	5	11.05.2022	15.05.2022	Текущий ремонт ЛР, ОР, проходов изоляторов, АГ – 4ч.	совместить с остановом АТЭЦ-2
ПУУ-110											
В-35 КВЛ Царевская-1	2	04.08.2022	05.08.2022	2	04.08.2022	05.08.2022	2	04.08.2022	05.08.2022	Текущий ремонт В-35, АГ- 2 ч.	
КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1)	2	04.08.2022	05.08.2022	2	04.08.2022	05.08.2022	2	04.08.2022	05.08.2022	Текущий ремонт ЛР-35, АГ-2 ч	
В-35 ТГТУ-1	2	23.05.2022	24.05.2022	2	23.05.2022	24.05.2022	2	23.05.2022	24.05.2022	Текущий ремонт В-35, АГ-2 ч.	
ПСВ-35	2	25.05.2022	26.05.2022	2	25.05.2022	26.05.2022	2	25.05.2022	26.05.2022	Текущий ремонт В-35, АГ-2 ч.	
ПСВ-35 кВ	16	16.05.2022	31.05.2022	16	16.05.2022	31.05.2022	16	16.05.2022	31.05.2022	Текущий ремонт ШР 1СШ-35 кВ, АГ-6 ч.	
КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - Первомайская (КВЛ 110 кВ 135)	2	16.05.2022	17.05.2022	2	16.05.2022	17.05.2022	2	16.05.2022	17.05.2022	Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ-135, АГ- 2 ч.	
В-110 КВЛ-135	2	16.05.2022	17.05.2022	2	16.05.2022	17.05.2022	2	16.05.2022	17.05.2022	Текущий ремонт В-110 КВЛ-135, АГ- 2 ч	
ПУУ-335											
Т-1	3	14.05	16.05	3	26.05.2022	26.05.2022	3	26.05.2022	26.05.2022	Текущий ремонт Т-1, АГ, 5ч.	
Т-3	4	14.05	17.05	4	26.05.2022	26.05.2022	4	26.05.2022	26.05.2022	Текущий ремонт Т-3, АГ, 5ч.	
ПР АО «КТК-Р»											
ВЛ 110 кВ Лыман - Зенгели с отпайкой на ПС А-НИС-5А	5	23	27	5	16	20	5	16	20	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации. АГ–01.00.	
ПС 110 кВ А-НИС-5А											
ВЛ 110 кВ Лыман - Зенгели с отпайкой на ПС А-НИС-5А	5	23	27	5	16	20	5	16	20	Текущий ремонт ЛР-110 Лыман, РВ-2-110, ТН-110 ф.А Лыман, оппиков ВЛ Лыман, открытых и подземных изоляторов ВЛ Лыман. АГ–01.00.	
В-110 Лыман	5	23	27	5	16	20	5	16	20	Текущий ремонт ЛР-110 Лыман, ШР-110 Лыман, В-110 Лыман. АГ–01.00.	
РВ-110 кВ	5	23	27	5	16	20	5	16	20	Текущий ремонт РВ-2-110. АГ–01.00.	
2С-110 кВ	5	23	27	5	16	20	5	16	20	Текущий ремонт ШР-110 Лыман, СР-2-110 СВ, ТР 110 Т-2, ТН-2-110, оппиков 2С-110 кВ. АГ–01.00.	

С-110	1	14.03	14.03	1	13	13	1	13	13	Текущий ремонт ТН-110 (СШ а/г)-1ч.	не совмещать с СШ 110 кВ Баррикадная	
В-110 ВЛ 129	2	5	6	2	5	6	2	5	6	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 129, а/г=1ч.	не совмещать с СШ 110 кВ Баррикадная	
ВЛ 110 кВ Лесная - Окресочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129)	2	5	6	2	5	6	2	5	6	Текущий ремонт ТН ВЛ 129, а/г=1ч.		
В-110 кВ ВЛ Рассвет	2	14.03	15.03	2	13	13	2	13	13	Текущий ремонт ТТ-110 Рассвет, а/г=1ч.	не совмещать с СШ 110 кВ Баррикадная	
ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками	2	14.03	15.03	2	13	13	2	13	13	Текущий ремонт ТН ВЛ Рассвет, а/г=1ч.		
ПС 110кВ Промстройматериалы												
ВЛ 110 кВ Лесная-Окресочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129)	1	5	5	1	5	5	1	5	5	Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч	не совмещать с СШ 110 кВ Баррикадная, вкл РП на ПК Береговая	
ВЛ 110 кВ Лесная-Окресочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129)	1	5	5	1	5	5	1	5	5	Средний ремонт ТР-110 Т-2, а/г=3ч		
ПС 110кВ Сасыколи												
ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410)	1	25.07	25.07	1	25	25	1	25	25	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 410 а/г=1ч.	не совмещать с СШ 110 кВ Баррикадная, вкл РП на ПК Береговая	
ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410)	1	25.07	25.07	1	25	25	1	25	25	Текущий ремонт ВФ3-110 ВЛ 410 а/г=1ч.		
ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410)	1	25.07	25.07	1	25	25	1	25	25	Текущий ремонт КС-110 ВЛ 410 а/г=1ч.		
ТС-110	1	22.07	22.07	1	23	23	1	23	23	Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч		
ВЛ 110 кВ Удченко - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)	1	22.07	22.07	1	18	18	1	18	18	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 409 а/г=1ч.		
ВЛ 110 кВ Удченко - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)	1	22.07	22.07	1	18	18	1	18	18	Текущий ремонт ВФ3-110 ВЛ 409 а/г=1ч.		
ВЛ 110 кВ Удченко - Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)	1	22.07	22.07	1	18	18	1	18	18	Текущий ремонт КС-110 ВЛ 409 а/г=1ч.		
ПС 110кВ Хошеутово												
ТС-110	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	Текущий ремонт ТН-110, а/г=1ч.		вкл РП
ТС-110	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч.		
ТС-110	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	Текущий ремонт ТТ-1-110 СВ-110 (Ф.А.В.С), а/г=1ч.		
СВ-110	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	Текущий ремонт ТТ-1-110 СВ-110 (Ф.А.В.С), а/г=1ч.		
СВ-110	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	Текущий ремонт ТТ-2-110 СВ-110 (Ф.А.В.С), а/г=1ч.		
СВ-110	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	Текущий ремонт ТТ-2-110 СВ-110 (Ф.А.В.С), а/г=1ч.		
ТС-110	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	1	31 май	31 май	Текущий ремонт ТТ-2-110 СВ-110 (Ф.А.В.С), а/г=1ч.		
ПС Черный Яр-2												
ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781)	1	24.май	24.май	1	24.май	24.май	1	24.май	24.май	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 781 а/г=3ч.	совместить с ремонтом на ПК 110 кВ Никольская	
ПС 110кВ ЦРП												
В-110 ВЛ 173	3	16	18	3	16	18	3	11	13	Замена ОСН ЛР-110 ВЛ 173,а/г=3ч	совместить с ремонтом на АТЭИ макс	
ВЛ 110 кВ Астражская ТЭЦ-2 - ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173)	3	16	18	3	16	18	3	11	13	Замена ОСН ЛР-110 ВЛ 173,а/г=3ч		

Заместитель главного диспетчера

Заместитель начальника службы электрических режимов

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

А.Н. Зорин

Н.Н. Хорева

С.В. Куратов

В.В. Буятынский