

Первый заместитель директора-  
главный диспетчер  
Филиала АО "СО ЕЭС"  
Астраханское РДУ



А.А. Реуцкий

24 января 2022 г.

**ГРАФИК**  
**вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,**  
**находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"**  
**"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"**  
**на февраль 2022 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта <sup>1</sup>			Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта			Согласованный срок ремонта <sup>2</sup>			Выд. ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причина оттока или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ</b>											
ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)				3	07.фев	09.фев	3	14.фев	16.фев	Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт. Ремонт ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) АГ=ВЗ	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Владимирова-Газовая
ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298)				3	07.фев	09.фев	3	14.фев	16.фев	Восстановление грозотроса в пролете опор №№ 120-125 АГ=04:00ч	С включением на ночь ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) от ПС 110 кВ Ленинская в тупиковом режиме. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 10 МВт.  Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Владимирова-Газовая
<b>Филиал АО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ</b>											
ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)				2	22.фев	23.фев	2	22.фев	23.фев	Увеличение перетока по ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 (ВЛ-110-141) в сторону энергосистемы Республики Дагестан до 20 МВт на время ремонта Г-1 Мнатлинской ГЭС в ПАР.	
ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)				2	24.фев	25.фев	2	24.фев	25.фев	Увеличение перетока по ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 (ВЛ-110-141) в сторону энергосистемы Республики Дагестан до 20 МВт на время ремонта Г-2 Мнатлинской ГЭС в ПАР.	
<b>Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-Волго-Донское ПМЭС</b>											
<b>ВЛ 220 кВ</b>											
ВЛ 220 кВ Владимирова – Газовая	7	7.02	13.02	7	7	13	7	7	13	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов 3. Установка гасителей вибрации 4. Замена грозотроса АГ=06:00	
ВЛ 220 кВ Владимирова – Газовая	7	7.02.	13.02.	7	7.02.	13.02.	7	7.02.	13.02.	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая, ОР 220 ВЛ Газовая 2. Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Владимирова – Газовая (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) Проф. Восстановление 3. ШОН Проф. Восстановление АГ=02:00ч	ПС 220 кВ Владимирова
ВЛ 220 кВ Владимирова-Газовая	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	1. Техобслуживание ТН ВЛ 220 кВ Владимирова- Газовая 2. Проф. испытания АГ=03:00ч	ПС 220 кВ Газовая
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ Трубная</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ Южная</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ Астрахань</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 220 кВ</b>											
<b>ПС 220 кВ Баррисадная</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 220 кВ Владимирова</b>											
ВЛ 220 кВ Владимирова – Газовая	7	7.02.	13.02.	7	7.02.	13.02.	7	7.02.	13.02.	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая, ОР 220 ВЛ Газовая 2. Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Владимирова – Газовая (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) Проф. Восстановление 3. ШОН Проф. Восстановление АГ=02:00ч	
ОСШ 220 кВ	3	7.02.	9.02.	3	7.02.	9.02.	3	7.02.	9.02.	Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Газовая АГ=02:00ч	
В 220 Газовая	7	7.02.	13.02.	7	7.02.	13.02.	7	7.02.	13.02.	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Газовая 2. Тех. обслуживание ТТ 220 Газовая, В 220 Газовая 3. Комплект автоматики В 220 Газовая (ТАПВ, АУВ, ЗНФ) Тех. обслуживание Проф. Восстановление 4. В/к ТТ220 кВ Проф. Восстановление. АГ=02:00ч.	
<b>ПС 220 кВ Газовая</b>											
ВЛ 220 кВ Владимирова-Газовая	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	1. Техобслуживание ТН ВЛ 220 кВ Владимирова-Газовая 2. Проф. испытания АГ=03:00ч	
ТН 1 Сек. 220 кВ	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	1. Техобслуживание ТН 1 Сек. 220 кВ, ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ 2. Проф. испытания ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ 3. Проф контроль вторичных цепей 4. Технический контроль МП терминала АГ=03:00ч	
1 Сек. 220 кВ	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	4	07.фев	10.фев	1. Техобслуживание ТН 1 Сек. 220 кВ, ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ 2. Проф. испытания ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ 3. Проф контроль вторичных цепей 4. Технический контроль МП терминала АГ=03:00ч	
<b>ПС 220 кВ Лиман</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 220 кВ Нефтепровод</b>											
Ремонты не планируются											

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта <sup>1</sup>			Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта			Согласованный срок ремонта <sup>2</sup>			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окон-чание	кол-во дней	начало	окон-чание	кол-во дней	начало	окон-чание		
<b>ПС 220 кВ Рассвет</b>											
2СШ. 110 кВ	39	21.02	31.03	39	21.02	31.03	39	21.02	31.03	Текущий ремонт ПШР 2 110 присоединений. АГ=08:00ч.	
ШСМВ-110	39	21.02	31.03	39	21.02	31.03	39	21.02	31.03	1. Текущий ремонт ШР-2-110 ШСМВ 2. Средний ремонт ШСМВ-110 3. Тех. Обслуживание ТТ-110 ШСМВ АГ=ВЗ.	
ТН-2-110	39	21.02	31.03	39	21.02	31.03	39	21.02	31.03	1. Текущий ремонт ШР ТН 2 110 2. Тех. Обслуживание РВ-ТН-2-110 АГ=08:00ч.	
В 110 ВЛ 124	2	24.02	25.02	2	24.02	25.02	2	24.02	25.02	Средний ремонт ШР-2 110 ВЛ 124. АГ=ВЗ	ОВ
МВ 110 АТ-1	1	21.02	21.02	1	21.02	21.02	1	21.02	21.02	Текущий ремонт ШР-2 110 АТ-1. АГ=08:00ч.	ОВ
<b>ПС 220 кВ Харабали</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 220 кВ Черный Яр</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 110 кВ Бузанская</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 110 кВ Верхний Баскунчак</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"</b>											
<b>Астраханская ТЭЦ-2</b>											
ТТ-2	1	28.02.2022	28.02.2022	1	28.02.2022	28.02.2022	1	28.02.2022	28.02.2022	Текущий ремонт, АГ – время заявки.	
Т-2	1	28.02.2022	28.02.2022	1	28.02.2022	28.02.2022	1	28.02.2022	28.02.2022	Текущий ремонт, АГ – 4ч.	
ЭВ-110 кВ БЛ-2	1	28.02.2022	28.02.2022	1	28.02.2022	28.02.2022	1	28.02.2022	28.02.2022	Текущий ремонт ЭВ, ТР, АГ – 4ч.	
<b>ПГУ-110</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПГУ-235</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ЦР АО «КТК-Р»</b>											
Ремонты не планируются											
<b>АО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГОБЕСПЕЧЕНИЮ</b>											<b>Астраханская</b>
<b>дистанция электроснабжения</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Южный филиал ООО "Газпром энерго"</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»</b>											
<b>ВЛ 35-110 кВ</b>											
<b>ПС 110 кВ Северная</b>											
КВЛ 110 кВ 103 (КВЛ 110 кВ Юбилейная - Северная)	1	16	16	1	16	16	1	16	16	Текущий ремонт ТН ВЛ-110 кВ №103, А/г = 1 ч	
1С-110 кВ	1	17	17	1	17	17	1	17	17	Текущий ремонт ТН-1-110, А/г = 1 ч	
2С-110 кВ	1	18	18	1	18	18	1	18	18	Текущий ремонт ТН -2-110, А/г = 1 ч	
<b>ПС 110 кВ Юбилейная</b>											
КВЛ 110 кВ 103 (КВЛ 110 кВ Юбилейная - Северная)	1	16	16	1	16	16	1	16	16	Текущий ремонт ТН-110 ф. В КВЛ 103, а/г = 1 ч	
КВЛ 110 кВ 102 (КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная)	1	15	15	1	15	15	1	15	15	Текущий ремонт ТН-110 ф. В КВЛ 102 а/г = 1 ч	
КВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Юбилейная	1	14	14	1	14	14	1	14	14	Текущий ремонт ТН-110 ф.В КВЛ ТЭЦ-2 а/г=1ч.	
Т-1	1	21	21	1	21	21	1	21	21	Текущий ремонт Т - 1, А/г = 1 ч	
Т-2	1	24	24	1	24	24	1	24	24	Текущий ремонт Т - 2, А/г = 1 ч	
<b>ПС 110 кВ Никольская</b>											
2С-110 кВ	1	18	18	1	18	18	1	18	18	Опробование ОД-110 Т-2, а/г=1ч	
<b>ПС 110 кВ Городская</b>											
КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ 110 кВ 102)	1	15	15	1	15	15	1	15	15	Текущий ремонт ТН-110 ВЛ 102, а/г=1ч.	

Заместитель главного диспетчера

Начальник службы электрических режимов

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

А.Н. Зорин

М.Г. Кирбаба

С.В. Куратов

В.В. Бурятинский