

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
Главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Астраханское РДУ

 А.А. Реуцкий

24 апреля 2024

**ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на май 2024 г.**

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Времена. Начало	Годовой. Времена. Конец	Годовой. Времена. Количество дней	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Времена. Начало	Времена. Конец	Времена. Количество дней	Аварийная готовность	Содержание работ	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания
АО «КТК-Р»	АО «КТК-Р»	ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с оттайкой на ПС А-НПС-5А	БРР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	01:00	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации	Исходная		
АО «КТК-Р»	ПС 110 кВ А-НПС-5А	ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с оттайкой на ПС А-НПС-5А	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 Лиман, РП 2-110, ТН-110 ф.А Лиман, ошиновки ВЛ Лиман, опорных и	Исходная		
АО «КТК-Р»	ПС 110 кВ А-НПС-5А	В-110 Лиман	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 Лиман, ШР-110 Лиман, В-110 Лиман	Исходная		
АО «КТК-Р»	ПС 110 кВ А-НПС-5А	СВ-110	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	01:00	Текущий ремонт СВ-110, СР-2-110 СВ	Исходная		
АО «КТК-Р»	ПС 110 кВ А-НПС-5А	ЗС-110 кВ	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	01:00	текущий ремонт ШР-110 Лиман, СР-2-110 СВ, ТР-110 Т-2, ТН-2-110, ошиновки ЗС-110 кВ	Исходная		
АО «КТК-Р»	ПС 110 кВ А-НПС-5А	РТ-110 кВ	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	01:00	Текущий ремонт РП-2-110.	Исходная		
Астраханское РДУ	Астраханское РДУ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	ЗРР				15.05.24	16.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом ВЛ	Исходная		
Астраханское РДУ	Астраханское РДУ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	ЗРР				13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом ВЛ	Исходная		
Астраханское РДУ	Астраханское РДУ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	ЗРР				02.05.24	08.05.24	7 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом 2 с.	Исходная		
Астраханское РДУ	Астраханское РДУ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	ЗРР				20.05.24	31.05.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	02:00	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) в связи с ремонтом АТ-4	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Трубаян – Владимировка №2	КР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Замена осей.	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	МЭС Юга	ВЛ 220 кВ Черный Яр – Нефтепровод	КР	22.05.24	30.05.24	9 дн	22.05.24	30.05.24	9 дн	27.05.24	04.06.24	9 дн	02:00	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов.	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайгин	ВР	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	02:00	Вынужденный простой в связи с выходом в ремонт ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сюнджик	ВР	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	02:00	Вынужденный простой в связи с выходом в ремонт ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с оттайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	ТР	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	02:00	1. Текущий ремонт ВЛ 110 кВ ВЛ 740, КС 110 кВ ВЛ 740 2. Профиспытания КС 110 кВ ВЛ	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	ОМВ-110	ТР	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	02:00	Техническое обслуживание ОМВ 110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	МВ-110 ВЛ 740	ТР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	02:00	1. Техническое обслуживание. МВ-110 ВЛ740 2. Отбор проб масла.	Исходная		ВЛ через ОМВ от 1С с 17-00 27.05.2024
Волго-Донское ПМЭС	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	2 С 110 кВ	ТР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	02:00	Текущий ремонт ШР 110 Т-2	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	АТ - 2	ВР				16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	00:30	Вынужденный простой в связи с выходом в ремонт в 110 АТ-2	Отказанная	АТ-2 нужен по режиму В 110 АТ-2 через ОБ	
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	МВ 110 ВЛ 134	ТР	27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	02:00	Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 134.	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	МВ 110 ВЛ 130	ТР	29.05.24	30.05.24	2 дн	29.05.24	30.05.24	2 дн	29.05.24	30.05.24	2 дн	04:00	1.Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 130. 2. Тех.обслуживание МВ 110 ВЛ 130 4. Вызовы на работу	Исходная		ВЛ через ОБ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	МВ 110 ВЛ 125	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	04:00	1.Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 125.	Исходная		ВЛ через ОБ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	МВ 110 ВЛ 126	ТР	13.05.24	17.05.24	5 дн	13.05.24	17.05.24	5 дн	13.05.24	17.05.24	5 дн	04:00	1.Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 126, ШР-1-110 ВЛ 126 2. Техническое обслуживание РЗА	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	ШСМВ-110	СР	13.05.24	21.06.24	40 дн	13.05.24	21.06.24	40 дн	13.05.24	21.06.24	40 дн	04:00	1.Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ 2.Текущий ремонт ШСМВ-110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	1 СШ. 110 кВ	ТР	13.05.24	21.06.24	40 дн	13.05.24	21.06.24	40 дн	13.05.24	21.06.24	40 дн	04:00	1.Текущий ремонт ШР 1 110 присоединений 1 СШ 110 кВ. 2.Текущий ремонт ТН-1-110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Баррикадная	В 110 АТ-2	ТР	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	02:00	Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-2	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	Зс. 220 кВ	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	Текущий ремонт ШР 220 всех присоединений Зс. 220 кВ	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ОМВ 220	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1.Текущий ремонт ШР 2 ОМВ 220 2. Замена изоляции шинных опор	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ОМВ 220	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	17.05.24	5 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1.Текущий ремонт ШР 2 ОМВ 220 2. Замена изоляции шинных опор 3. Паростройка установ комплекта	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ВЛ 220 кВ Трубаян – Владимировка №2	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Трубаян-2 2. Профиспытания КС-220 кВ ВЛ Трубаян-2 (ф. В)	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ВЛ 220 кВ Владимировка – Газовая	ЗРР				13.05.24	17.05.24	5 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	Под напряжением со стороны ПС 220 кВ Газовая, в связи с выходом в ремонт ОМВ 220 на ПС 220 кВ	Измененная		ВЛ 220 кВ Отключена с обеих сторон
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с оттайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	ТР	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740, ОР 110 ВЛ 740. 2. Профиспытания КС-110 кВ ВЛ 740 (ф. В)	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ОСШ 110 кВ	ТР	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	02:00	Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 740.	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ОСШ 110 кВ	ТР	28.05.24	30.05.24	3 дн	30.05.24	31.05.24	2 дн	30.05.24	31.05.24	2 дн	02:00	Текущий ремонт ОР 110 АТ-4	Исходная		Не совмещать с ремонтом МВ 110 ВЛ 740
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	МВ 220 АТ-4	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	31.05.24	19 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1. Текущий ремонт ШР 220 АТ-4 2. Замена изоляции шинных опор 3. Техническое обслуживание МВ	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	МВ 110 ВЛ 740	ТР	27.05.24	30.05.24	4 дн	27.05.24	30.05.24	4 дн	27.05.24	30.05.24	4 дн	02:00	Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 740, ЛР-110 ВЛ 740.	Исходная		ВЛ через ОБ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	ЗВ 110 АТ-4	ТР	20.05.24	31.05.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	02:00	Отбор проб масла, профиспытания ТТ ЗВ 110 АТ-4	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	АТ-4	ЗРР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	20.05.24	8 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	Работы АТ-4 сторонаны 110/35 в связи с выходом в ремонт МВ 220 АТ-4 и Зс. 220 кВ.	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимировка	АТ-4	ТР	20.05.24	31.05.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	02:00	1. Текущий ремонт АТ-4, ОР 110 АТ-4. 2. Техническое	Исходная		

Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимирова	ТН 2 220	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1. Текущий ремонт ШР 220 ТН 2 2. Профилактика, отбор проб масла ТН 2 220	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимирова	В 220 Газовая	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1. Текущий ремонт ШР 220 ВЛ Газовая 2. Замена изоляции шинных опор 220 Газовая.	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Владимирова	В 220 Трубиная-2	ТР	13.05.24	21.05.24	9 дн	13.05.24	21.05.24	9 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	1. Текущий ремонт ШР 220 ВЛ Трубиная-2 2. Техническое обслуживание ТТ 220 Трубиная-2.	Измененная		Перенос по 2с. 220 кВ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Газовая	ВЛ 220 кВ Астрахань – Газовая	ЭРР				21.05.24	23.05.24	3 дн	21.05.24	23.05.24	3 дн	00:30	Под напряжением от ПС 500 кВ Астрахань в связи с выводом в ремонт ВЭ ВЛ 220 кВ Астрахань на	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Газовая	АТ-2	ТР	07.03.24	18.03.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	27.05.24	07.06.24	12 дн	04:00	1. Текущий ремонт АТ-2, БДТ-2 2. Техническое обслуживание ТР 10 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН	Измененная		Сроки ремонта перенесены для несоответствия с
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Газовая	ВЭ 220 кВ АТ-2	ТР	07.03.24	18.03.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	27.05.24	07.06.24	12 дн	02:00	Текущий ремонт ВЭ 220 кВ АТ-2	Измененная		Сроки ремонта перенесены для несоответствия с
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Газовая	ВЭ 110 кВ АТ-2	ТР	07.03.24	18.03.24	12 дн	20.05.24	31.05.24	12 дн	27.05.24	07.06.24	12 дн	02:00	Текущий ремонт ВЭ 220 кВ АТ-2	Измененная		Сроки ремонта перенесены для несоответствия с
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Газовая	ВЭ ВЛ 220 кВ Астрахань	ТР				21.05.24	23.05.24	3 дн	21.05.24	23.05.24	3 дн	01:00	Перестройка устройств согласно письма АРДУ Р11-61-И1-19-327 от 18.03.2024	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Липан	ВЛ 110 кВ Липан – Длинныйга	ОР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	04:00	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 140, ОР-110 ВЛ 140	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Липан	ВЛ 110 кВ Липан – Оранжевойная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127)	ОР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	04:00	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 127, ОР-110 ВЛ 127	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Липан	МВ-110 ВЛ 140	ОР	13.05.24	24.05.24	12 дн	13.05.24	24.05.24	12 дн	13.05.24	24.05.24	12 дн	ВЭ	1. Средний ремонт МВ-110 ВЛ 140, 2. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ 140	Исходная		с 13.05 по 20.05 ВЛ через ОБ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Липан	МВ-110 ВЛ 127	ОР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	04:00	1. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 127 2. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ 127, ТТ-110 ВЛ 127	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Липан	ОСШ 110кВ	ОР	23.05.24	28.05.24	6 дн	23.05.24	28.05.24	6 дн	23.05.24	28.05.24	6 дн	04:00	1. Средний ремонт ОР-110 ВЛ 140, ОР-110 ВЛ 127 2. Техническое обслуживание ТН ОСШ-110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	ВЛ 220 кВ Черный Яр – Нефтепровод	ОР	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	27.05.24	04.06.24	9 дн	04:00	1. Средний ремонт ЛР-220 ВЛ Черный Яр 2. Усиление оснований ВЧ-220 ВЛ Черный Яр (Ф.А.В.С.)	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	АТ-1	ТР	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	06:00	1. Текущий ремонт АТ-1, БДТ-1 2. Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	МВ-220 АТ-1	ТР	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	02:00	1. Текущий ремонт МВ-220 АТ-1 2. Отбор проб масла ТТ-220 АТ-1	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	МВ-110 АТ-1	ТР	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	02:00	Текущий ремонт МВ-110 АТ-1	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	ОМВ-110	ТР	06.05.24	07.05.24	2 дн	06.05.24	07.05.24	2 дн	06.05.24	07.05.24	2 дн	02:00	Текущий ремонт ОМВ-110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	ОМВ-110	ТР	13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	02:00	Текущий ремонт ОМВ-110	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	1С. 220	ОР	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	27.05.24	04.06.24	9 дн	04:00	1. Средний ремонт ЛР-220 ВЛ Черный Яр 2. Текущий ремонт ШР 220 ТН-1-220	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Нефтепровод	ТН-1-220 кВ	ТР	22.05.24	09.06.24	19 дн	22.05.24	09.06.24	19 дн	27.05.24	04.06.24	9 дн	02:00	1. Текущий ремонт ШР 220 ТН-1-220 2. Профконтроль вторичных цепей	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Харабали	МВ 110 АТ3	ТР				27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	02:00	1. Техническое обслуживание МВ 110 АТ3 2. Техническое обслуживание РЗА.	Исходная		ОВ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Харабали	ОМВ 110	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	02:00	1. Текущий ремонт ОМВ 110, ТТ 110 ОМВ. 2. Профилактика вводов и бака	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Харабали	БСК1	ТР	13.05.24	16.05.24	4 дн	13.05.24	16.05.24	4 дн	13.05.24	16.05.24	4 дн	03:00	1. Техническое обслуживание БСК1, Р БСК1 2. Подключение токовых цепей с	Исходная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Черный Яр	В 220 Нефтепровод	ТР	22.05.24	30.05.24	9 дн	22.05.24	30.05.24	9 дн	27.05.24	04.06.24	9 дн	03:00	Техническое обслуживание РЗА	Измененная		
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Черный Яр	ВВ 110 723	ОР	13.05.24	31.05.24	19 дн	13.05.24	31.05.24	19 дн	13.05.24	31.05.24	19 дн	ВЭ	Средний ремонт ВВ 110 723	Исходная		через ОБВ
Волго-Донское ПМЭС	ПС 220 кВ Черный Яр	ТН-1-220	ТР	22.05.24	22.05.24	1 дн	22.05.24	22.05.24	1 дн	22.05.24	22.05.24	1 дн	02:00	Техническое обслуживание ОПН-220 ТН-1	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кирен-Кили №1	ТР				13.05.24	30.05.24	18 дн	13.05.24	30.05.24	18 дн	04:00		Отказанная	Несовместим с плановыми кап. ремонтами ВЛ	
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кирен-Кили №2	ТР				13.05.24	30.05.24	18 дн	13.05.24	30.05.24	18 дн	04:00		Отказанная	Несовместим с плановыми кап. ремонтами ВЛ	
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	АТ-1	ТР	04.05.24	08.05.24	5 дн	13.05.24	28.05.24	16 дн	13.05.24	28.05.24	16 дн	05:00	Текущий ремонт АТ-1	Отказанная	Несовместим с плановыми кап. ремонтами ВЛ	
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	Т-4	ТР				13.05.24	27.05.24	15 дн	13.05.24	27.05.24	15 дн	02:00		Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	Т-5	ТР				13.05.24	27.05.24	15 дн	13.05.24	27.05.24	15 дн	02:00		Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	Т-6	ТР				13.05.24	28.05.24	16 дн	13.05.24	28.05.24	16 дн	04:00		Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузская	ТР				13.05.24	29.05.24	17 дн	13.05.24	29.05.24	17 дн	04:00		Отказанная	Несовместим с плановыми кап. ремонтами ВЛ	
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ПГУ-235	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – ЦРП	ТР				13.05.24	29.05.24	17 дн	13.05.24	29.05.24	17 дн	04:00		Отказанная	Несовместим с плановыми кап. ремонтами ВЛ	
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №2 (ВЛ 110 кВ 172)	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	04:00	ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173)	ТР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	04:00	ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	Т-1	КР	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	04:00	КР Т-1, ТР, проходных и опорных изоляторов	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	ЗВ-110 ВЛ-1	КР	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	04:00	КР ЗВ, ТР, ШР-1	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	1 сек. I сш 110 кВ	КР	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	04:00	КР ШР-1	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	ЗВ-110 ВЛ-173	ТР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	04:00	ТР ЗВ, ТР, ШР-1, проходных и опорных изоляторов	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	ТН-1-110	КР	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	09.05.24	30.06.24	53 дн	04:00	КР ТН, ШР	Исходная		
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	Астраханская ТЭЦ-2	ЗВ-110 ВЛ-172	ТР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	04:00	ТР ЗВ, ТР, ШР-1, проходных и опорных изоляторов	Исходная		
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Аксарайская	ВЛ 110 кВ Актубинская – Аксарайская (ВЛ 110 кВ 417)	ОР				06.05.24	08.05.24	3 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	03:00	Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ 417, а/л=3ч.	Измененная		ПС 110 кВ Аксарайская
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Аксарайская	1С-110 кВ	ОР	07.05.24	09.05.24	3 дн	06.05.24	08.05.24	3 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	03:00	Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ 417, а/л=3ч.	Измененная		ПС 110 кВ Аксарайская
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Актубинская	1С-110 кВ	ТР				28.05.24	28.05.24	1 дн	28.05.24	28.05.24	1 дн	01:00	Текущий ремонт ТН-1-110, а/л=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Актубинская

ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Ахтубинская	2С-110 кВ	ТР				29.05.24	29.05.24	1 дн	29.05.24	29.05.24	1 дн	01:00	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Ахтубинская
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	ВЛ 110 кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-ВЛ-110 725, а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	ВЛ 110 кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 ВЛ725 (Ф,А,В,С), а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	ВЛ 110 кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	ТР				29.05.24	30.05.24	2 дн	29.05.24	30.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч	Отказанная	Несовместим с плановыми ремонтами на объекте	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	СВ-110	ТР				27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт СР-2-110 СВ, а/г=1ч	Отказанная	Несовместим с плановыми ремонтами на объекте	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	СВ-110	ТР				13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт СВ-110, а/г=1ч	Отказанная	Несовместим с плановыми ремонтами на объекте	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	В-110 ВЛ 725	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 725, а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	В-110 ВЛ 725	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 725, а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	В-110 ВЛ 725	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт В-110 ВЛ 725, а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	2С-110 кВ	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-2, а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	2С-110 кВ	ТР				22.05.24	23.05.24	2 дн	22.05.24	23.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 725, а/г=1ч	Отказанная	Для повышения надежности	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	2С-110 кВ	ТР				27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт СР-2-110 СВ, а/г=1ч	Отказанная	Несовместим с плановыми ремонтами на объекте	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Енотаевка	РП-110 кВ	ТР				29.05.24	30.05.24	2 дн	29.05.24	30.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч	Отказанная	Несовместим с плановыми ремонтами на объекте	ПС 110 кВ Енотаевка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Камызяк	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133)	ТР				14.05.24	14.05.24	1 дн	14.05.24	14.05.24	1 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-133 (Ф,А,В,С), а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Камызяк
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Кирь-Кили	В-110 ВЛ 436	ТР	20.05.24	21.05.24	2 дн	20.05.24	21.05.24	2 дн	20.05.24	21.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436, а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Кирь-Кили
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Красный Яр	ВЛ 110 кВ Первомайская – Кирь-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436)	ТР				30.05.24	30.05.24	1 дн	30.05.24	30.05.24	1 дн	01:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ 436, а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Красный Яр
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Первомайская	В-110 ВЛ 436	ТР	27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436, а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Первомайская
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	ВЛ 110 кВ Владимировка – Покровка (ВЛ 110 кВ 703)	ТР				07.05.24	07.05.24	1 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ-110 703, а/г=1ч	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	ВЛ 110 кВ Пологое Займище – Покровка (ВЛ 110 кВ 702)	ТР				02.05.24	03.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ-110 702 а/г=1ч	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	1С-110 кВ	ТР	02.05.24	03.05.24	2 дн	02.05.24	03.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-110 702	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	1С-110 кВ	ТР	02.05.24	03.05.24	2 дн	02.05.24	03.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТР-110 Т-1	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	1С-110 кВ	ТР	02.05.24	03.05.24	2 дн	02.05.24	03.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт РП-1-110	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	2С-110 кВ	ТР	06.05.24	07.05.24	2 дн	06.05.24	07.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТР-110 Т-2	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	2С-110 кВ	ТР	06.05.24	07.05.24	2 дн	06.05.24	07.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-110 703	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Покровка	2С-110 кВ	ТР	06.05.24	07.05.24	2 дн	06.05.24	07.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт РП-2-110	Измененная		ПС 110 кВ Покровка
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Солонное Займище	ВЛ 110 кВ Черный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723)	ТР				10.05.24	10.05.24	1 дн	10.05.24	10.05.24	1 дн	01:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-110 723, а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Солонное Займище
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Солонное Займище	ВЛ 110 кВ Черный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723)	ОР				10.05.24	10.05.24	1 дн	10.05.24	10.05.24	1 дн	03:00	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 723, а/г=3ч	Исходная		ПС 110 кВ Солонное Займище
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ Трудафронт	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133)	ТР				15.05.24	15.05.24	1 дн	15.05.24	15.05.24	1 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-133, а/г=1ч	Исходная		ПС 110 кВ Трудафронт
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Царевская-2 (КВЛ-35 кВ Царевская-2)	ТР				20.05.24	21.05.24	2 дн	20.05.24	21.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч	Отказанная	Несовместимост ии с плановым капитальным ремонтом	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП с отпайкой на ПС Кубанская (КВЛ-35 кВ Царевская-1)	ТР				27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-1, а/г=1ч	Отказанная	Несовместимост ии с плановым капитальным ремонтом	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-35 КВЛ Царевская-2	ТР				20.05.24	21.05.24	2 дн	20.05.24	21.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-2, а/г=1ч	Отказанная	Несовместимост ии с плановым капитальным ремонтом	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-35 Т-1	ТР				13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 Т-1, а/г=1ч	Отказанная	Несовместимост ии с плановым капитальным ремонтом	ПС 110 кВ ЦРП

ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	СВ-35	ТР				20.05.24	21.05.24	2 дн	20.05.24	21.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 СВБ-35, а/т=1ч	Отказанная	капитальный ремонт	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-35 КВЛ Царевская-1	ТР				27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Царевская-1, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-35 Т-2	ТР				15.05.24	16.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 Т-2, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-110 БСК-2	ТР	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	30.05.24	31.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 БСК-2 (Ф,А,В,С), а/т=1ч	Измененная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-110 БСК-2	ТР	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	30.05.24	31.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 БСК-2, а/т=1ч	Измененная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	1С-35 кВ	ТР				20.05.24	21.05.24	2 дн	20.05.24	21.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТН-1-35, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	ОСШ-110 кВ	ОР	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	03:00	Замена ИОС Р-110 ТН ОСШ, а/т=3ч	Исходная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	ОСШ-110 кВ	ОР	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	03:00	Замена ИОС ОР-110 ОМВ, а/т=3ч	Исходная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	ОСШ-110 кВ	ТР	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/т=1ч	Исходная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	2С-35 кВ	ТР				27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТН-2-35, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	ТН-ОСШ-110	ТР	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/т=1ч	Исходная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	ТН-ОСШ-110	ОР	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	22.05.24	24.05.24	3 дн	03:00	Замена ИОС Р-110 ТН ОСШ, а/т=3ч	Исходная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	Т-1	ТР				13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 Т-1 (Ф,А,В,С), а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	Т-1	ТР				13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 Т-1, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	Т-1	ТР				13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт Т-1, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	Т-2	ТР				15.05.24	16.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт Т-2, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	Т-2	ТР				15.05.24	16.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-35 Т-2, а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	Т-2	ТР				15.05.24	16.05.24	2 дн	15.05.24	16.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 Т-2 (Ф,А,В,С), а/т=1ч	Отказанная	Несовместимост ин с плановым капитальный	ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	БСК-1-110	ТР	13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 БСК-1, а/т=1ч	Измененная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ПС 110 кВ ЦРП	В-110 БСК-1	ТР	13.05.24	14.05.24	2 дн	13.05.24	14.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 БСК-1, а/т=1ч	Измененная		ПС 110 кВ ЦРП
ЦУС Астраханьэнерго	ЦУС Астраханьэнерго	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133)	КР	13.05.24	06.06.24	25 дн	13.05.24	06.06.24	25 дн	13.05.24	06.06.24	25 дн	06:00	Капитальный ремонт ВЛ, а/т=6ч	Исходная		ВЛ 110 кВ
ЦУС Астраханьэнерго	ЦУС Астраханьэнерго	ВЛ 110 кВ Владимирова – Советская (ВЛ 110 кВ 741)	КР				13.05.24	31.05.24	19 дн	13.05.24	31.05.24	19 дн	06:00	Капитальный ремонт ВЛ, а/т=6ч	Отказанная	Несовместим с плановыми ремонтами на	ВЛ 110 кВ
ЦУС Астраханьэнерго	ЦУС Астраханьэнерго	ВЛ 110 кВ Первомайская – Кирин-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436)	КР	13.05.24	06.06.24	25 дн	13.05.24	06.06.24	25 дн	13.05.24	06.06.24	25 дн	06:00	Капитальный ремонт ВЛ, а/т=6ч	Исходная		ВЛ 110 кВ
Южный филиал Газпромэнерго	ПС 110 кВ ГПП-3	Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более	ТР	13.05.24	17.05.24	4 дн	13.05.24	17.05.24	4 дн 10 ч	13.05.24	17.05.24	4 дн 10 ч	В3	вывод трансформатора 1Т.	Исходная		
Южный филиал Газпромэнерго	ПС 110 кВ ГПП-3	Изменение или перераспределение нагрузки, подключенной к трансформаторам 1Т, 2Т, на величину 5 МВт и более	ТР	20.05.24	24.05.24	4 дн	20.05.24	24.05.24	4 дн 10 ч	20.05.24	24.05.24	4 дн 10 ч	В3	вывод трансформатора 2Т.	Исходная		
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	ТР				13.05.24	17.05.24	5 дн	13.05.24	17.05.24	5 дн	02:00	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить 3В-110 кВ ВЛ №300. Текущий ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Кировская	Исходная		
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	ТР				20.05.24	29.05.24	10 дн	20.05.24	29.05.24	10 дн	02:00	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить 3В-110 кВ ВЛ №300. Текущий ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Кировская	Исходная		
Волгоградское РДУ	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	ТР				13.05.24	07.06.24	26 дн	13.05.24	07.06.24	26 дн	02:00	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить 3В-110 кВ ВЛ №300 из-за ремонта АТ-2 на ПС 500 кВ Волга	Исходная		
Волгоградское РДУ	ПС 500 кВ Трубуная	ОСШ 220	ТР				20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	04:00	1. Текущий ремонт ОСШ 220, ОР220-ОВВ 2. Текущий ремонт, диагностическое обследование ТН220-ОСШ ф «В» 3. Замена дефектных изоляторов подвесной	Исходная		
Волгоградское РДУ	ПС 500 кВ Трубуная	ОВВ220	ТР				20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	12:00	1. Текущий ремонт ОВВ220, ОР220-ОВВ 2. Техническое обслуживание ТТ1-220-ОВВ, ТТ2-220-ОВВ 3. Техническое обслуживание РЗА	Исходная		
Волгоградское РДУ	ПС 500 кВ Трубуная	Р2-500	ТР				27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	12:00	1. Текущий ремонт Р2-500, ОПН500-Р2 2. Дегазация масла 3. Техническое обслуживание РЗА	Исходная		
Волгоградское РДУ	ПС 500 кВ Трубуная	В500-Р2	ТР				27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	03:00	1. Техническое обслуживание В500-Р2 2. Техническое обслуживание РЗА	Исходная		
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Большой Царын-1	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Соловьи с отпайкой на ПС Джильгита	ЗРР				13.05.24	17.05.24	5 дн	02.05.24	08.05.24	7 дн	02:00	Закрывание транзита на период отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 для провисающего ОР ОР 110 кВ Б.Царын-2 на ПС 220 кВ Большой Царын-1.	Измененная	АГДУ Перенесено в связи с несовместимост ью с	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Улан-Холл	ВЛ 110 кВ Кастийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	ОР				27.05.24	28.05.24	1 дн 8 ч	27.05.24	28.05.24	1 дн 8 ч	02:00	СР ЛР 110 Кастийская-2	Исходная	Без разрыва транзита 110 кВ Линия – Джильгита – Артезан-2 –	ПС 110 кВ ЦРП
Ростовское РДУ	ЦУС Каменерго	ВЛ 110 кВ Кастийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	КР				27.05.24	02.06.24	6 дн 8 ч	27.05.24	02.06.24	6 дн 8 ч	02:00	КР	Исходная	Без разрыва транзита 110 кВ Линия – Джильгита – Артезан-2 –	ПС 110 кВ ЦРП

Начальник службы электрических режимов

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы

М.Г. Кудинова

С.В. Куратов

С.В. Голяшкин