

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ
Документ подписан
электронной подписью А.Н. Зорин

24 июля 2024

ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на август 2024 г.

Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремо нта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявлен ное время. Количес тво дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес тво дней	Содержание работ	Причина отказа	Прич ина сняти я	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийн ая готовнов сть	Учтен ная в годов ом граф ике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней
Волгоградское РДУ																				
ПС 500 кВ Георгиевская																				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 СШ-220	ТР	01.08.24	02.08.24	2 дн	01.08.24	02.08.24	2 дн	Техническое обслуживание ОПН 1 СШ 220				с отключением		02:00	Нет			
ПС 500 кВ Трубиня																				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН220-1СШ	ТР	08.07.24	10.08.24	34 дн	08.07.24	10.08.24	34 дн	1.Текущий ремонт ШР220-ТН-1СШ 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-1СШ, ОПН 220-ТН-1СШ 3. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		03:00	Нет			
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1 СШ 220	ТР	08.07.24	10.08.24	34 дн	08.07.24	10.08.24	34 дн	1. Текущий ремонт ШР1 всех присоединений 2. Снятие гнезд с порталов, замена "0" .				с отключением		03:00	Нет			
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВВ220	СР	08.07.24	10.08.24	34 дн	08.07.24	10.08.24	34 дн	1. Текущий ремонт ШСВВ220, ШР1-220-ШСВВ 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ220-ШСВВ 3. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		12:00	Нет			
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ220-Владимировка-2	ТР	07.08.24	09.08.24	3 дн	07.08.24	09.08.24	3 дн	Текущий ремонт ШР1-220-Владимировка-2			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Нет			

ПС 500 кВ	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	Р1-500	ТР	12.08.24	23.08.24	12 дн	12.08.24	23.08.24	12 дн	Обработка масла Р1-500 ф.А,В,С				с отключением		1	Нет			
РДУ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)	ТР	12.08.24	16.08.24	5 дн	12.08.24	16.08.24	5 дн	Отсутствие резерва. На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-110 кВ ВЛ №300				с отключением		ВЗ	Нет			
Волго-Донское ПМЭС																				
МЭС Юга																				
МЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман	КР	05.08.24	12.08.24	8 дн	05.08.24	12.08.24	8 дн	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Установка гасителей вибрации. 4. Снятие птичих гнезд.				с отключением		02:00	Да	05.08.24	12.08.24	8 дн
МЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Рассвет	КР	12.08.24	16.08.24	5 дн	-	-	-	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Установка гирлянд изоляторов в проектное положение. 4. Установка гасителей вибрации. 5. Обмыв изоляторов. 6. Замена разрядных рогов.	С 12.08.2024-16.08.2024 невозможность обеспечить МДП + НК в КС "Южная - Владимировка" в ПАР АТ-1 ПС 500 кВ Георгиевская или ВЛ 220 кВ Георгиевская - Черный Яр, или ВЛ 220 кВ Георгиевская - Зубовка, или ВЛ 220 кВ Черный Яр - Зубовка			с отключением		02:00	Нет			
МЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали	КР	19.08.24	23.08.24	5 дн	19.08.24	23.08.24	5 дн	1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов. 3. Снятие птичих гнезд.			Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении территории энергосистемы	с отключением		02:00	Да	19.08.24	23.08.24	5 дн
МЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Бузанская – Чертомбай с отпайкой на ПС ГНСВ	КР	12.08.24	16.08.24	5 дн	12.08.24	16.08.24	5 дн	1. Установка ПЗУ. 2. Снятие птичих гнезд.				с отключением		02:00	Да, срок ремонта изменен	12.08.24	14.08.24	3 дн
ПС 500 кВ Астрахань																				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 500 кВ	Линейная сборка 500 кВ	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	Средний ремонт ЛР 500 В-32, ЛР 500 Р-1, ЛР 500 перевода ВЛ на 220 кВ				с отключением		06:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн

ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 500 кВ	В-32	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Средний ремонт ЛР 500 В-32, ШР 500 В-32 2. Техническое обслуживание РЗА 3. Подключение цепей				с отключением		06:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	Р-1	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Текущий ремонт Р-1 2. Средний ремонт ЛР 500 Р-1 3. Техническое обслуживание В 500 Р-1, ОПН 500 Р1				с отключением		08:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Текущий ремонт АТ-1, ВВ 220 АТ-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 500 АТ-1				с отключением		08:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ 220 ВЛ Лиман	СР	05.08.24	12.08.24	8 дн	05.08.24	12.08.24	8 дн	1. Средний ремонт ЛР 220 ВЛ Лиман ОР 220 ВЛ Лиман 2. Текущий ремонт ВВ 220 ВЛ Лиман				с отключением		02:00	Да	05.08.24	12.08.24	8 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	Техническое обслуживание В 500 Р-1				с отключением		04:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ-220 кВ	СР	08.08.24	09.08.24	2 дн	08.08.24	09.08.24	2 дн	Средний ремонт ОР 220 ВЛ Лиман				с отключением		02:00	Да	08.08.24	09.08.24	2 дн
ПС 500 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман	СР	05.08.24	12.08.24	8 дн	05.08.24	12.08.24	8 дн	Средний ремонт ЛР 220 ВЛ Лиман, ОР 220 ВЛ Лиман				с отключением		02:00	Да	05.08.24	12.08.24	8 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ 220 АТ-1	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1 2. Профилактические испытания, отбор проб масла ТТ 220 АТ-1				с отключением		04:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / ТН 500 кВ	ТН 500 СШ	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Профиспытания, отбор проб масла ТН 500 СШ 2. Подключение цепей ССПИ				с отключением		02:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 500 кВ	СШ 500 кВ	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Средний ремонт ШР 500 В-32 2. Текущий ремонт ШР 500 ТН СШ, СШ 500 кВ 3. Техническое обслуживание ОПН 500 СШ 1-3, ОПН 500 СШ 4-3, ОПН 500 СШ 5-3				с отключением		08:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 220 кВ Черный Яр																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Зубовка	СР	01.08.24	30.08.24	30 дн	01.08.24	30.08.24	30 дн	1. Средний ремонт МВ 220 Зубовка			ВЛ Через ОВ с 01.08.24 по 28.08.24	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ	Да	01.08.24	30.08.24	30 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220кВ	ТР	28.08.24	30.08.24	3 дн	28.08.24	30.08.24	3 дн	Техническое обслуживание ОР-220 Зубовка				с отключением		04:00	Да	28.08.24	30.08.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ 220 АТ-1	ТР	29.07.24	26.08.24	29 дн	29.07.24	26.08.24	29 дн	Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1				с отключением		04:00	Да	29.07.24	26.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВВ 110 АТ-1	ТР	29.07.24	26.08.24	29 дн	29.07.24	26.08.24	29 дн	Текущий ремонт ВВ 110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-1.				с отключением		04:00	Да	29.07.24	26.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВВ 110	ВКЛ	01.08.24	07.08.24	7 дн	01.08.24	07.08.24	7 дн	Включить для питания ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Горная (ВЛ 110 кВ 780) в связи с выявлением в ремонт				без отключения		04:00	Да	01.08.24	07.08.24	7 дн

										ВВ 110 780 для текущего ремонта и текущего ремонта ШР-2-110 780, ВВ 110 780, технического обслуживания РЗА									
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВВ 110	ТР	01.07.24	07.08.24	38 дн	01.07.24	07.08.24	38 дн	1.Текущий ремонт ШСВВ 110, ШР-2-110 ШСВВ 2.Техническое обслуживание РЗА			с отключением		04:00	Да	01.07.24	07.08.24	38 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ЗСШ 110 кВ	СР	01.07.24	07.08.24	38 дн	01.07.24	07.08.24	38 дн	1.Текущий и средний ремонт шинных разъединителей всех присоединений 2. Текущий ремонт 2 СШ 110 кВ.		ВКЛ 300	с отключением		04:00	Да	01.07.24	07.08.24	38 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	СР	29.07.24	26.08.24	29 дн	29.07.24	26.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт АТ-1 2. Техническое обслуживание ОПН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, Р-1, ТТ 10 АТ-1		ВКЛ 300	с отключением		04:00	Да	29.07.24	26.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чёрный Яр - Зубовка	ТР	28.08.24	30.08.24	3 дн	28.08.24	30.08.24	3 дн	Техническое обслуживание ОР-220 Зубовка			с отключением		04:00	Да	28.08.24	30.08.24	3 дн
ПС 220 кВ Харабали																			
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали	ТР	19.08.24	23.08.24	5 дн	19.08.24	23.08.24	5 дн	1. Текущий ремонт РП2-220 2. Профиспытания КС 220 ВЛ 220 Тяговая1-Харабали 3.Техническое обслуживание РЗА		Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении	с отключением		02:00	Да	19.08.24	23.08.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	ТР	27.08.24	28.09.24	33 дн	27.08.24	28.09.24	33 дн	1. Текущий ремонт АТ-3, ТР 220 АТ3, ОПН-220 АТ3, ОПН-110 АТ3, ВДТ10. 2. Техническое обслуживание ОПН 10 АТ3, ОПН 10 ВДТ. 3.Техническое обслуживание РЗА		С включением ВЛ 110 кВ 297. Разрешить при потреблении территории энергосистемы	с отключением		06:00	Да	27.08.24	28.09.24	33 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	ТР	27.08.24	28.09.24	33 дн	27.08.24	28.09.24	33 дн	1. Текущий ремонт СР1-220. 2. Замена опорно-стержневой изоляции СР1-220 3.Техническое обслуживание РЗА.		РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Да	27.08.24	28.09.24	33 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	СР	12.08.24	23.08.24	12 дн	12.08.24	23.08.24	12 дн	1. Текущий ремонт ТТ 220 СВ 220 2. Техническое обслуживание СВ 220кВ 3. Средний ремонт СР2-220		С вкл РП с 12.08 по 19.08 и с 23.08 по 26.08.Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении территории энергосистемы	с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Да	12.08.24	23.08.24	12 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ 411	ТР	29.08.24	30.08.24	2 дн	29.08.24	30.08.24	2 дн	1. Текущий ремонт ШР1-110 ВЛ411 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ411		Питание ВЛ через ОМВ 110	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Да	29.08.24	30.08.24	2 дн

ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТЗ	ТР	27.08.24	28.09.24	33 дн	27.08.24	28.09.24	33 дн	1. Техническое обслуживание МВ 110 АТЗ. 2. Техническое обслуживание РЗА			С включением ВЛ 110 кВ 297. Разрешить при потреблении территории энергосистемы	с отключением		02:00	Да	27.08.24	28.09.24	33 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	СР	28.08.24	30.09.24	34 дн	28.08.24	30.09.24	34 дн	1. Средний ремонт ШР1-110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ110 3. Техническое обслуживание				с отключением		02:00	Да	28.08.24	30.09.24	34 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с. 220кВ	ТР	27.08.24	28.09.24	33 дн	27.08.24	28.09.24	33 дн	1. Текущий ремонт СР1-220, ТН1-220, ШР 220 АТЗ, шинных опор 2. Отбор проб масла из ТН 1-220		РП		с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Да	27.08.24	28.09.24	33 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с. 220кВ	СР	12.08.24	26.08.24	15 дн	12.08.24	26.08.24	15 дн	1. Средний ремонт СР2-220 2. Текущий ремонт ТН2-220 3. Отбор проб масла из ТН2-220			С вкл РП с 12.08 по 19.08 и с 23.08 по 26.08. Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении территории	с отключением	с включением ремонтной перемычки	06:00	Да	12.08.24	26.08.24	15 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / П 220 кВ	РП-220 кВ	ТР	19.08.24	23.08.24	5 дн	19.08.24	23.08.24	5 дн	Текущий ремонт РП2-220			Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении территории	с отключением		02:00	Да	19.08.24	23.08.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110кВ	ТР	26.08.24	26.08.24	1 дн	26.08.24	26.08.24	1 дн	Текущий ремонт шинных опор				с отключением		01:00	Да	26.08.24	26.08.24	1 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110кВ	СР	28.08.24	30.09.24	34 дн	28.08.24	30.09.24	34 дн	1. Текущий ремонт ТН1-110, ШР1-110 ВЛ411, ШР1-110 ВЛ410, ШР1-110 Т1, ТН1-110, шинных опор 2. Средний ремонт ШР 110 ТН1, ШР 110 ТН1				с отключением		08:00	Да	28.08.24	30.09.24	34 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТЗ	ТР	27.08.24	28.09.24	33 дн	27.08.24	28.09.24	33 дн	1. Текущий ремонт ШР 220 АТЗ, ТР 220 АТЗ. 2. Техническое обслуживание В 220 АТЗ. 3. Техническое обслуживание РЗА			С включением ВЛ 110 кВ 297. Разрешить при потреблении территории энергосистемы	с отключением		06:00	Да	27.08.24	28.09.24	33 дн
ПС 220 кВ Рассвет																				
ПС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками	ЗРР	19.08.24	20.08.24	2 дн	-	-	-	Под напряжением от ПС 110 кВ Лесная в связи выводом в ремонт МВ 110 КВЛ Лесная на ПС 220 Кв Рассвет для текущего ремонта ШР-2 110 КВЛ Лесная и технического обслуживания МВ 110 КВЛ Лесная			ВЛ через ОВ	с отключением		02:00	Нет			

ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-1	ТР	01.08.24	02.08.24	2 дн	01.08.24	02.08.24	2 дн	1. Текущий ремонт МВ 110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-1 2. Отбор проб масла ТТ-110 АТ-1			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Да	01.08.24	02.08.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	СР	01.08.24	11.09.24	42 дн	01.08.24	11.09.24	42 дн	1. Техническое обслуживание ШСМВ-110 2. Средний ремонт ШР-2-110 ШСМВ 3. Отбор проб масла ТТ 110 ШСМВ				с отключением		02:00	Да	01.08.24	11.09.24	42 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-2	ТР	21.08.24	23.08.24	3 дн	21.08.24	23.08.24	3 дн	1. Текущий ремонт ШР-2 110 АТ-2 2. Техническое обслуживание МВ 110 АТ-2 3. Отбор проб масла ТТ МВ 110 АТ-2			АТ через ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Да	21.08.24	23.08.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ 123	ТР	14.08.24	16.08.24	3 дн	14.08.24	16.08.24	3 дн	Текущий ремонт ШР-2 110 ВЛ 123			ВЛ через ОВ	с отключением		02:00	Да, срок ремонта	29.08.24	30.08.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ 124	ТР	05.08.24	07.08.24	3 дн	05.08.24	07.08.24	3 дн	Текущий ремонт ШР-2 110 ВЛ 124			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Да	05.08.24	07.08.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ 119	ТР	28.08.24	30.08.24	3 дн	28.08.24	30.08.24	3 дн	1. Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ 119 2. Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ 119			ВЛ через ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Да, срок ремонта	14.08.24	16.08.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КВЛ Лесная	ТР	19.08.24	20.08.24	2 дн	19.08.24	20.08.24	2 дн	1. Текущий ремонт ШР-2-110 КВЛ Лесная 2. Техническое обслуживание МВ 110 КВЛ Лесная			ВЛ через ОВ	с отключением		02:00	Да	19.08.24	20.08.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	ТР	08.08.24	09.08.24	2 дн	08.08.24	09.08.24	2 дн	1. Текущий ремонт ШР-2-110 ОМВ 2. Техническое обслуживание ОМВ-110				с отключением		02:00	Да	08.08.24	09.08.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	ВКЛ	26.08.24	28.08.24	3 дн	26.08.24	28.08.24	3 дн	Включить для питания ВЛ 110 кВ Рассвет – Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия (ВЛ 110 кВ 121) в связи с выводом в ремонт МВ 110 ВЛ 124				с отключением		04:00	Да	26.08.24	28.08.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ. 110 кВ	ТР	01.08.24	11.09.24	42 дн	01.08.24	11.09.24	42 дн	Текущие и средние ремонты шинных разъединителей присоединений.				с отключением		02:00	Да	01.08.24	11.09.24	42 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	ТР	08.08.24	09.08.24	2 дн	08.08.24	09.08.24	2 дн	Отбор проб масла ТН-110 ОСШ				с отключением		02:00	Да, срок ремонта	12.08.24	13.08.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2-110	ТР	01.08.24	11.09.24	42 дн	01.08.24	11.09.24	42 дн	1. Текущий ремонт ШР ТН 2 110 2. Техническое обслуживание ОПН ТН 2 110				с отключением		02:00	Да	01.08.24	11.09.24	42 дн
ПС 220 кВ Лиман																				
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман	ТР	05.08.24	12.08.24	8 дн	05.08.24	12.08.24	8 дн	1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань, ОР-220 ВЛ Астрахань 2. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		06:00	Да	05.08.24	12.08.24	8 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман	ЗРР	15.07.24	05.08.24	22 дн	15.07.24	05.08.24	22 дн	Под напряжение со стороны ПС 500 кВ Астрахань в связи свыводом АТ-1 на ПС 220 кВ Лиман				с отключением		00:30	Нет			
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, ТН-10 АТ-1,				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн

										ОПН-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1 2. Техническое обслуживание										
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ОШСМВ-220	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт ОШСМВ-220 2. Техническое обслуживание ТТ1 ОШСМВ-220, ТТ2 ОШСМВ-220			с отключением		08:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 АТ-1	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт МВ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-1 2. Техническое обслуживание ТТ-220 АТ-1 3.Техническое обслуживание РЗА			с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ Астрахань	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань, МВ-220 ВЛ Астрахань 2. Техническое обслуживание ТТ-220 ВЛ Астрахань			с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 АТ-1	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт МВ-110 АТ-1 2. Техническое обслуживание ТТ-110 АТ-1 3. Техническое обслуживание РЗА			с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	Текущий ремонт ШР-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1			с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ-220 кВ	ТР	05.08.24	12.08.24	8 дн	05.08.24	12.08.24	8 дн	1. Текущий ремонт ОР-220 АТ-1, ОР-220 ВЛ Астрахань, ТН ОСШ-220 2.Техническое обслуживание ТН-220			с отключением		06:00	Да	05.08.24	12.08.24	8 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1-220	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт ШР-220 ТН-1 2. Техническое обслуживание ТН-1-220 3. Профиспытания 4. Техническое обслуживание ТН-1-220			с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2-220	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Техническое обслуживание ТН-2-220 2. Профиспытания 3. Техническое обслуживание вторичной коммутации ТН-2-220			с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн	
ПС 220 кВ Зубовка																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 С 220	ТР	22.08.24	28.08.24	7 дн	22.08.24	28.08.24	7 дн	Текущий ремонт ТН-2-220		РП с 22.08 по 28.08.2024	с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Да, срок ремонта	22.08.24	30.08.24	9 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Чёрный Яр	ТР	22.08.24	30.08.24	9 дн	22.08.24	30.08.24	9 дн	Техническое обслуживание В 220 Чёрный Яр;		28.08.24 включить в работу В 220 Чёрный Яр для ввода в работу Т-2, 2 С 220, отключения РП 220 с последующим	с отключением		04:00	Да	22.08.24	30.08.24	9 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	Т-2	ТР	22.08.24	28.08.24	7 дн	22.08.24	28.08.24	7 дн	Текущий ремонт Т-2, ОПН 220 Т-2, ОПН-1-35 Т-2, ОПН-2-35 Т-2 Профиспытания, отбор проб масла Т-2. Опробование			с отключением		04:00	Да, срок ремонта	22.08.24	30.08.24	9 дн	
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чёрный Яр - Зубовка	ТР	28.08.24	30.08.24	3 дн	28.08.24	30.08.24	3 дн	Текущий ремонт ВЧЗ 220 Чёрный Яр (ф. С), КС 220 Чёрный Яр (ф. С).		После ввода в работу Т-2, 2 С 220, ТН-2-220. (Схема	с отключением		04:00	Да	28.08.24	30.08.24	3 дн	
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2-220	ТР	22.08.24	28.08.24	7 дн	22.08.24	28.08.24	7 дн	Текущий ремонт ТН-2-220.			с отключением		04:00	Да, срок	22.08.24	30.08.24	9 дн	

																	ремон нта			
ПС 220 кВ Газовая																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1 Сек. 110 кВ	ТР	12.08.24	13.08.24	2 дн	12.08.24	13.08.24	2 дн	1.Техническое обслуживани ОПН ТН 1 Сек. 110 кВ 2. Профиспытания ОПН ТН 1 Сек. 110 кВ					с отключением		02:00	Нет		
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СКРМ / БК 110 кВ	БСК-1	ТР	19.08.24	22.08.24	4 дн	19.08.24	22.08.24	4 дн	1. Текущий ремонт ВЭ 110 кВ БСК-1. 2.Техобслуживание БСК-1					с отключением		03:00	Да	19.08.24	22.08.24 4 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СКРМ / БК 110 кВ	БСК-2	ТР	26.08.24	29.08.24	4 дн	26.08.24	29.08.24	4 дн	1. Текущий ремонт ВЭ 110 кВ БСК-2. 2.Техобслуживание БСК-2					с отключением		03:00	Да	26.08.24	29.08.24 4 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 кВ ГПП-2 №1	ТР	05.08.24	07.08.24	3 дн	05.08.24	07.08.24	3 дн	1. Текущий ремонт В 110 кВ ГПП-2 №1 2. Перестройка уставок по письму Газового завода 56-СК-07/864 от 28.05.2024					с отключением		02:00	Нет		
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 кВ ГПП-2 №2	ТР	07.08.24	09.08.24	3 дн	07.08.24	09.08.24	3 дн	1. Текущий ремонт В 110 кВ ГПП-2 №2 2. Перестройка уставок по письму Газового завода 56-СК-07/864 от 28.05.2024					с отключением		02:00	Нет		
ПС 220 кВ Владимировка																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	ТР	05.08.24	08.08.24	4 дн	05.08.24	08.08.24	4 дн	1. Перестройка уставок комплекта ступенчатых защит ОМВ 220 (ТЗНП, МФТО) (ПЗ-273) согласно письма АРДУ №Р11-61-П-1-19-596, от 15.05.2024. 2. Перестройка уставок ДЗ ОМВ 220 (ДЗ-503) согласно письма АРДУ №Р11-61-П-1-19-596, от 15.05.2024.					с отключением		04:00	Нет		
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	ТР	19.08.24	21.08.24	3 дн	19.08.24	21.08.24	3 дн	Текущий ремонт ОР 110 Т-1					с отключением		02:00	Да	19.08.24	21.08.24 3 дн
ЦУС Астраханьэнерго																				
Сетевая компания	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134)	КР	01.08.24	30.08.24	30 дн	01.08.24	25.08.24	25 дн	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч				Не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ 123. При	с отключением		06:00	Нет		

														с выводом в ремонт Р-1 на ПС 500 кВ Астрахань и 3-х Блоков на АТЭЦ-2, разрешить при потреблении территории энергосистемы Астраханской области не более 665 МВт. После ввода в работу Р-1 ПС 500 кВ							
ПС 110 кВ Удачное																					
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708)	ТР	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-110 №708, а/р=1ч	Отказана в связи с несовмещением с ремонтами на ПС 500 кВ Трубная , Р-1 ПС 500 кВ Астрахань, необходимо переноса точки разрыва с ПС 110 кВ Капустин Яр на ПС 220 кВ Владимировка для исключения превышения МДП+НК и ввода ГВО в ПАР и ПВТЭ. Подать согласно сводного годового графика ремонтов на октябрь 2024.			с отключением		01:00	Нет				
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708)	ТР	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-110 708, а/р=1ч				с отключением		01:00	Нет				
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708)	CP	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-708, а/р=3ч				с отключением		03:00	Нет				
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708)	CP	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Средний ремонт РП-1-110, а/р=3ч				с отключением		03:00	Нет				
Пc 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	IC-110 кВ	CP	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-708, а/р=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ Трудофонт																					
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 c отпайками (ВЛ 110 кВ 134)	ТР	02.08.24	02.08.24	1 дн	02.08.24	02.08.24	1 дн	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-134, а/р=1ч			Пc 110 кВ Трудофонт При совмещении с выводом в ремонт Р-1 на ПС 500 кВ Астрахань и 3-х Блоков на АТЭЦ-2, разрешить при потреблении	с отключением		01:00	Нет				
ПС 110 кВ Стройндустрия																					
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная c отпайками	CP	05.08.24	05.08.24	1 дн	05.08.24	05.08.24	1 дн	Средний ремонт ЛР-110 Рассвет, а/р=3ч			Пc 110 кВ Стройндустри я	с отключением		03:00	Нет				
Пc 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная c отпайками	ТР	05.08.24	05.08.24	1 дн	05.08.24	05.08.24	1 дн	Текущий ремонт ВЧЗ Ф.А ВЛ 122, а/р=1ч			Пc 110 кВ Стройндустри я	с отключением		01:00	Нет				

ПС 110 кВ Солодники																				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 721	ТР	20.08.24	20.08.24	1 дн	29.08.24	29.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 721, а/г=1ч			Вкл 300	с отключением		01:00	Да	20.08.24	20.08.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Большой Царын-1	ТР	21.08.24	21.08.24	1 дн	21.08.24	21.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Большой Царын-1 (ф.А,В,С), а/г=1ч				с отключением		01:00	Да	21.08.24	21.08.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	С-110 кВ	ТР	19.08.24	19.08.24	1 дн	28.08.24	28.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 320 (ф.А,В,С), а/г=1ч			Вкл 300	с отключением		01:00	Да	19.08.24	19.08.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110	ТР	19.08.24	19.08.24	1 дн	28.08.24	28.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч			ПС 110 кВ Солодники	с отключением		01:00	Да	19.08.24	19.08.24	1 дн
ПС 110 кВ Северная																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Юбилейная – Северная (КВЛ 110 кВ 103)	ТР	14.08.24	14.08.24	1 дн	14.08.24	14.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТН ВЛ-110 кВ №103, а/г=1ч			ПС 110 кВ Северная	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ Пироговка																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Удачное (ВЛ 110 кВ 708)	ТР	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ-110 708 а/г=1ч	Отказана в связи с несовмещением с ремонтами на ПС 500 кВ Трубная , Р-1 ПС 500 кВ Астрахань, необходимою переноса точки разрыва с ПС 110 кВ Капустин Яр на ПС 220 кВ Владимировка для исключения превышения МДП+НК и ввода ГВО в ПАР и ПВТЭ. Подать согласно сводного годового графика ремонтов на октябрь 2024.			с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	ТР	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ-110 708 а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	ТР	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТР-110 Т-2, а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	ТР	07.08.24	08.08.24	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт РП-2-110, а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ Оля																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128)	ТР	22.08.24	22.08.24	1 дн	22.08.24	22.08.24	1 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ 128, а/г=1ч			ПС 110 кВ Оля	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127)	ТР	15.08.24	15.08.24	1 дн	15.08.24	15.08.24	1 дн	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 127, а/г=1ч			ПС 110 кВ Оля	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ Озерная																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Камышово – Озёрная (ВЛ 110 кВ 137)	СР	13.08.24	13.08.24	1 дн	13.08.24	13.08.24	1 дн	Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ137, а/г=3ч.			ПС 110 кВ Озёрная	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	13.08.24	13.08.24	1 дн	13.08.24	13.08.24	1 дн	Замена ОСИ ЛР-110 ВЛ137, а/г=3ч.			ПС 110 кВ Озёрная	с отключением		03:00	Да	13.08.24	13.08.24	1 дн

ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	ТР	13.08.24	13.08.24	1 дн	13.08.24	13.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г=1ч			ПС 110 кВ Озёрная	с отключением		01:00	Да	13.08.24	13.08.24	1 дн
ПС 110 кВ Капустин Яр																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ОР-110 ВЛ-297, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-297, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	ТР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-297 а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297)	ТР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТН ВЛ-110 297, а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 297	КР	05.08.24	09.08.24	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ-297, а/г=ВЗ				с отключением		ВЗ	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 297	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ-297, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 297	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-297, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 297	ТР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 ВЛ 297 (Ф,А,В,С), а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742)	СР	19.08.24	22.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-742, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742)	СР	19.08.24	22.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ОР-110 ВЛ-742, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742)	ТР	19.08.24	22.08.24	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-742, а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742)	ТР	19.08.24	22.08.24	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТТ 110 ВЛ-742, а/г=1ч				с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 742	СР	12.08.24	16.08.24	5 дн	-	-	-	Средний ремонт МВ-110 ВЛ-742, а/г=3ч	Отказана в связи с несовмещением с ремонтами на ПС 500 кВ Трубная , Р-			с отключением		03:00	Нет			

ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 742	СР	19.08.24	22.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-742, а/г=3ч	1 ПС 500 кВ Астрахань, необходимо переноса точки разрыва с ПС 110 кВ Капустин Яр на ПС 220 кВ Владимирка для исключения превышения МДП+НК и ввода ГВО в ПАР и ПВТЭ. Подать согласно сводного годового графика ремонтов на октябрь 2024.			с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 742	СР	12.08.24	15.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ-742, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 701	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ-701, а/г=3ч, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ-110	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ШСМВ, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	СР	12.08.24	15.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	12.08.24	15.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ-742, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ-701, а/г=3ч, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 Т-2, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	12.08.24	15.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	12.08.24	15.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 Т-1, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ШСМВ, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ-110 кВ	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ-297, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	05.08.24	08.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ОР-110 ВЛ-297, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	-	-	-	Средний ремонт ОР-110 Т-2, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	19.08.24	22.08.24	4 дн	-	-	-	Средний ремонт ОР-110 ВЛ-742, а/г=3ч				с отключением		03:00	Нет				

ПС 110 кВ Камызяк																			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134)	ТР	05.08.24	05.08.24	1 дн	05.08.24	05.08.24	1 дн	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-134 (ф.А,В,С), а/г=1ч			ПС 110 кВ Камызяк	с отключением		01:00	Нет		
ПС 110 кВ Городская																			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №2 (ВЛ 110 кВ Городская-2)	СР	05.08.24	09.08.24	5 дн	05.08.24	09.08.24	5 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Нет		
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №2 (ВЛ 110 кВ Городская-2)	СР	05.08.24	09.08.24	5 дн	05.08.24	09.08.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Нет		
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №2 (ВЛ 110 кВ Городская-2)	ТР	05.08.24	09.08.24	5 дн	05.08.24	09.08.24	5 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ Городская-2, а/г=1ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		01:00	Нет		
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	26.08.24	30.08.24	5 дн	Средний ремонт СМВ-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	26.08.24	30.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	26.08.24	30.08.24	5 дн	Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	26.08.24	30.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	26.08.24	30.08.24	5 дн	Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Нет		
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Городская-2	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	26.08.24	30.08.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	26.08.24	30.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Городская-2	СР	09.08.24	09.08.24	1 дн	09.08.24	09.08.24	1 дн	Средний ремонт МВ-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	09.08.24	09.08.24 1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Городская-2	СР	05.08.24	09.08.24	5 дн	05.08.24	09.08.24	5 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	05.08.24	09.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 102	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	26.08.24	30.08.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ №102, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	26.08.24	30.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	19.08.24	23.08.24	5 дн	19.08.24	23.08.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 Т-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	19.08.24	23.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	05.08.24	09.08.24	5 дн	05.08.24	09.08.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	05.08.24	09.08.24 5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	26.08.24	30.08.24	5 дн	26.08.24	30.08.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ Городская-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	26.08.24	30.08.24 5 дн

[illegible]

ТЭС 110 кВ	ЭЛТ / АТ, Т 110 кВ	Т-3	ТР	04.08.24	14.08.24	11 дн	04.08.24	14.08.24	11 дн					с отключением		04:00	Нет			
ТЭС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ЭВ-110 БЛ-3	ТР	04.08.24	14.08.24	11 дн	04.08.24	14.08.24	11 дн					с отключением		04:00	Нет			
Астраханская ПГУ-235																				
ТЭС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №1	ТР	26.08.24	08.09.24	14 дн	26.08.24	08.09.24	14 дн					с отключением		04:00	Нет			
ТЭС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Кири-Кили №2	ТР	26.08.24	08.09.24	14 дн	26.08.24	08.09.24	14 дн					с отключением		04:00	Нет			
ТЭС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – Бузанская	ТР	26.08.24	08.09.24	14 дн	26.08.24	08.09.24	14 дн					с отключением		04:00	Нет			
ТЭС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 – ЦРП	ТР	26.08.24	08.09.24	14 дн	26.08.24	08.09.24	14 дн					с отключением		04:00	Нет			
Астраханская дистанция электроснабжения																				
ПС 220 кВ Тяговая-1																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / П 220 кВ	РП-220 кВ	ТР	19.08.24	23.08.24	5 дн	19.08.24	23.08.24	5 дн	Текущий ремонт РП-2-220			Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении территории энергосистемы Астраханской	с отключением		04:00	Да	19.08.24	23.08.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Харабали	ТР	19.08.24	23.08.24	5 дн	19.08.24	23.08.24	5 дн	Текущий ремонт ЛР-220 кВ Тяговая-1 - Харабали			Разрешить при условии включения оборудования на вечерний час максимум (с 17-00 (мск) по 23-00 (мск)) при потреблении территории	с отключением		04:00	Да	19.08.24	23.08.24	5 дн

Начальник службы электрических режимов

ПОДПИСАНО ЭП

Н.Н. Зорина

Начальник службы релейной защиты и автоматики

ПОДПИСАНО ЭП

С.В. Куратов

Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы

ПОДПИСАНО ЭП

С.В. Голяшкин