

А.Н. Зорин

24 октября 2022 г.

ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на ноябрь 2022 г.

| Наименование объекта диспетчеризации (ТЭЦ, ПС, электростанция, оборудование) | Выделенный в годовом графике срок ремонта ¹ | | | Планируемый в месячный (головной) график срок ремонта | | | Согласованный срок ремонта ² | | | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта |
|--|--|--------|----------------|---|----------|----------------|---|----------|----------------|--|--|
| | кв. номер дней | начало | оконч. час/мин | кв. номер дней | начало | оконч. час/мин | кв. номер дней | начало | оконч. час/мин | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 5 | 07.ноя | 11.ноя | 5 | 07.ноя | 11.ноя | 5 | 07.ноя | 11.ноя | На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ №300. Ремонт ВЛ 110 кВ Кировская – Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарента-1 | |
| ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 5 | 14.11 | 18.11 | 5 | 14.11 | 18.11 | 5 | 14.11 | 18.11 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В,С), КС-110 кВ ВЛ-110 кВ №298 ф(В), ФП-110 кВ ВЛ 110 кВ №298 ф(В) ЗН КС ВЛ 110 кВ | |
| ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 5 | 14.11 | 18.11 | 5 | 14.11 | 18.11 | 5 | 14.11 | 18.11 | Верховой осмотр. АГ-2 ч. | |
| ВЛ 220 кВ | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Черный Яр-Нефтепровод | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | 6 | 14.11 | 19.11 | 1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов АГ=02:00ч. | не совмещать с АТ-4 Владимирова |
| ВЛ 220 кВ Черный Яр – Нефтепровод | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Черный Яр АГ=04:00ч. | ПС 220 кВ Нефтепровод |
| ПС 500 кВ Трубуная | | | | | | | | | | | |
| B500-P1 | 12 | 4 | 15 | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18 | 1. Текущий ремонт ЛР500-В-Р1, Р1-500, ОПН500-Р1 2. Техническое обслуживание В500-Р1, ОПН500-Р1 3. Профилактические испытания Р1-500 4. Снятие птвичных гнезд с порталов, опор АГ=3:00. | |
| P1-500 | 12 | 4 | 15 | 12 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18 | 1. Текущий ремонт ЛР500-В-Р1, Р1-500, ОПН500-Р1 2. Техническое обслуживание В500-Р1, ОПН500-Р1 3. Профилактические испытания Р1-500 4. Снятие птвичных гнезд с порталов, опор 5. Комплект основной и резервных защит Р1-500 (Газовая защита, ТЗНП) - Техническое обслуживание в объеме "К". 6. Автоматика разъединителей, ОБР.- Техническое обслуживание в объеме "К". 7. Вторичная коммутация ТТ500-Р1. Техническое обслуживание в объеме "К". 8. Автоматика охлаждения (ШЭ2710 512)- Техническое обслуживание в объеме "О". АГ=3:00. | |
| ПС 500 кВ Астрахань | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Баррикадная | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Владимирова | | | | | | | | | | | |
| АТ-4 | | | | 19 | 24.10 | 11 | 19 | 24.10 | 11 | 1. Текущий ремонт АТ-4, ТР 110 АТ-4, ТР 220 АТ-4, ОР 220 АТ-4, ОПН 220 АТ-4, ОПН 110 АТ-4 2.Опробование защиты от потери охлаждения. 3. Замена масла в РПН АТ-4 согласно ОК-1 АГ=04:00ч. | |
| МВ 220 АТ-4 | | | | 19 | 24.10 | 11 | 19 | 24.10 | 11 | 1. Средний ремонт МВ 220 АТ-4 2. Текущий ремонт ТР 220 АТ-4 АГ=02:00ч. | |
| ЭВ 110 АТ-4 | | | | 19 | 24.10 | 11 | 19 | 24.10 | 11 | Текущий ремонт ЭВ 110 АТ-4, ТТ 110 АТ-4, ТР 110 АТ-4 АГ=02:00ч. | |
| ПС 220 кВ Газовая | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Лисин | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Нефтепрово | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Черный Яр – Нефтепровод | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Черный Яр АГ=04:00ч. | не совмещать с АТ-4 Владимирова |
| ПС 220 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Черный Яр, ШР 220 ТН-1-220 АГ=04:00ч. | |
| СЭВ-220 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт ТТ-1-220 СЭВ АГ=04:00ч. | |
| ТН-1-220 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт ШР 220 ТН-1-220, ТН-1-220 2.Профконтроль вторичных цепей 3.Отбор проб масла ТН-1-220 АГ=04:00ч. | |
| АТ-1 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт АТ-1 2.Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-1, РВ-110 АТ-1, РВ-110 ПС, ОПН-10 АТ-1 3.Диагностика АТ-1, ОПН-10 АТ-1 4.Отбор проб масла АТ-1 5.Опробование защиты от потери охлаждения АГ=04:00ч. | |
| МВ-220 АТ-1 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт МВ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1 2.Отбор проб масла ТТ-220 АТ-1 АГ=04:00ч. | |
| МВ-110 АТ-1 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | 1.Текущий ремонт МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 АГ=04:00ч. | |
| ПС 220 кВ Рассвет | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Харабали | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Черный Яр | | | | | | | | | | | |
| В 220 Нефтепровод | | | | 12 | 7 | 18 | 12 | 14.11 | 25.11 | Замена магнитоэлектрического реле, контроль срабатывания состояния контактов магнитоэлектрического реле. АГ=04:00ч. | не совмещать с АТ-4 Владимирова |
| ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Буланская | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Зубовка | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | | | | | | | | | | | |
| Астраханская ТЭЦ-2 | | | | | | | | | | | |
| Нет ремонтов | | | | | | | | | | | |
| Астраханская ПГУ-110 | | | | | | | | | | | |
| ТТПТ-3 | | | | 11 | 01.11.22 | 11.11.22 | 11 | 01.11.22 | 11.11.22 | Текущий ремонт ТТПТ-3, ТО КРУЭ (ТР-110 ТТПТ-3), АГ-2 ч. | |
| В-110 ТТПТ-3 | | | | 11 | 01.11.22 | 11.11.22 | 11 | 01.11.22 | 11.11.22 | ТО КРУЭ (В-110 ТТПТ-3), АГ-2 ч. | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--|---|
| 2 СП-110 | | | | 3 | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 | 01.11.22 | 03.11.22 | ТО КРУЭ (ШР-2-110 КВЛ-132, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 ТТГУ-2). АГ- 2 ч. | |
| ШСВ-110 | | | | 3 | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 | 01.11.22 | 03.11.22 | ТО КРУЭ (ШР-2-110 ШСВ-110). АГ- 2 ч. | |
| ТН-2-110 | | | | 3 | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 | 01.11.22 | 03.11.22 | ТО КРУЭ (ТН-2-110, ШР-110 ТН-2). АГ- 2 ч. | |
| КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с оттайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 132) | | | | 2 | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 | 01.11.22 | 02.11.22 | ТО КРУЭ (ЛР-110 КВЛ-132). АГ- 2 ч. | |
| В-110 КВЛ-132 | | | | 2 | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 | 01.11.22 | 02.11.22 | ТО КРУЭ (В-110 КВЛ-132). АГ- 2 ч. | |
| 1 СП-110 | | | | 5 | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 | 07.11.22 | 11.11.22 | ТО КРУЭ (ШР-1-110 КВЛ-131, ШР-1-110 КВЛ-135). АГ- 2 ч. | |
| КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с оттайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) | | | | 2 | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 | 09.11.22 | 10.11.22 | ТО КРУЭ (ЛР-110 КВЛ-131). АГ- 2 ч. | поменять местами с ВЛ 110 кВ 135, для совмещения с неплановыми ремонтами на Т-1 Трикотажная |
| В-110 КВЛ-131 | | | | 2 | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 | 09.11.22 | 10.11.22 | ТО КРУЭ (В-110 КВЛ-131). АГ- 2 ч. | |
| КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - Первомайская (КВЛ 110 кВ 135) | | | | 2 | 09.11.22 | 10.11.22 | 2 | 07.11.22 | 08.11.22 | ТО КРУЭ (ЛР-110 КВЛ-135). АГ- 2 ч. | поменять местами с ВЛ 110 кВ 131 |
| В-110 КВЛ-135 | | | | 2 | 09.11.22 | 10.11.22 | 2 | 07.11.22 | 08.11.22 | ТО КРУЭ (В-110 КВЛ-135). АГ- 2 ч. | |
| Астраханская ПГУ-235 | | | | | | | | | | | |
| Т-3 | | | | | | | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Для безопасного проведения работ по монтажу молниеотвода М-12, АГ- время заявки | |
| АТ-1 | | | | | | | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Для безопасного проведения работ по монтажу молниеотвода М-12, АГ- время заявки | |
| В-110 КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кали №1 | 5 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 5 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 5 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Вынужденный простой В-110 КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кали №1 АГ- 2ч. | |
| В-110 КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кали №2 | 3 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 3 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 3 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Вынужденный простой В-110 КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Кири-Кали №2 АГ- 2ч. | |
| АО «КТК-Ф» | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ОАО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГОБЕСПЕЧЕНИЮ | | | | | | | | | | | |
| Астраханская дистанция электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| Южный филиал ООО "Газпром энерго" | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ ГПП-1 | | | | | | | | | | | |
| 1Т | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Техническое обслуживание тр-ра 1Т, чистка изоляции. АГ=4 ч. | |
| 2Т | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Техническое обслуживание тр-ра 2Т, чистка изоляции. АГ=4 ч. | |
| В-110 2Т | | | | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | Вынужденный простой АГ=4ч | |
| В-110 1Т | | | | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Вынужденный простой АГ=4ч | |
| Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |

Начальник службы электрических режимов

М.Г. Кирбаба

Начальник службы релейной защиты и автоматики

С.В. Куратов

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

В.В. Бурятинский